

Số: 41/BCGSĐGĐT-QLDA

Hương Trà, ngày 16 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC ĐẦU TƯ

Tên dự án: Di dời và xây dựng lại hệ thống điện chiếu sáng công cộng để triển khai dự án Xử lý, khắc phục điểm đen TNGT đoạn Km810+00 – Km811+600 Quốc lộ 1A qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Kính gửi:

- UBND thị xã Hương Trà;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch.

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Di dời và xây dựng lại hệ thống điện chiếu sáng công cộng để triển khai dự án Xử lý, khắc phục điểm đen TNGT đoạn Km810+00 – Km811+600 Quốc lộ 1A qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

4. Mục tiêu chính của dự án: Việc đầu tư xây dựng công trình góp phần hoàn thiện mạng lưới kỹ thuật, giao thông của phường Tứ Hạ, đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương; đồng thời để triển khai dự án Xử lý khắc phục điểm đen TNGT đoạn Km810+00-Km811+600 Quốc lộ 1A qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa góp phần chỉnh trang bộ mặt trung tâm đô thị.

5. Qui mô, công suất:

- Chiếu sáng bố trí 2 bên đường, trong đó: Xây dựng mới 10 cột đèn chiếu sáng và di dời 67 cột đèn chiếu sáng hiện có. Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led 180W, tổng công suất 14.400W.

- Kéo rãnh mới toàn bộ cáp ngầm loại CXV/DSTA (3x16+1x10)mm²-0.6/1KV với chiều dài khoảng 2.828m; lắp đặt mới dây lên đèn.

- Tủ điều khiển chiếu sáng theo 2 chế độ: 02 tủ.

Quy mô công trình phát sinh:

- Bổ sung 01 cột đèn cần đôi bên trái tuyến và bổ sung 01 cột đèn cần đơn bên phải tuyến theo hướng Bắc - Nam.



- Di dời cột đèn chiếu sáng tại Km811+343 phía bên phải tuyến theo hướng Bắc - Nam về phía Nam khoảng 8m và dịch vào phía trong cách mép đường hiện trạng khoảng 3,5m.

- Bổ sung 06 đế gang mới thay thế các đế gang bị hư hỏng.

6. Địa điểm dự án: Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

7. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 500m².

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

9. Các mốc thời gian về dự án:

- Ngày phê duyệt quyết định đầu tư: 15/05/2019. Ngày phê duyệt điều chỉnh dự án: 31/12/2019.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020.

- Thời gian KC-HT: 02/8/2019–30/10/2019. Ngày hoàn thành thực tế: 30/12/2020.

10. Tổng mức đầu tư: 3.197.726.000 đồng.

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp.

12. Mô tả tóm tắt dự án: Dự án Di dời và xây dựng lại hệ thống điện chiếu sáng công cộng để triển khai dự án Xử lý, khắc phục điểm đen TNGT đoạn Km810+00 – Km811+600 Quốc lộ 1A qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND thị xã Hương Trà; với tổng mức đầu tư 3.197.726.000 đồng. Ngày 31/12/2019, UBND thị xã đã phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1895/QĐ-UBND.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện dự án:

1.1. Tiến độ thực hiện dự án:

* Công tác chuẩn bị đầu tư: Chủ đầu tư đã hoàn tất công tác thiết kế trong quý II/2019; qua đó đã được UBND thị xã Hương Trà phê duyệt BCKTKT trong quý II/2019; phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019.

Quá trình chuẩn bị đầu tư đã hoàn thiện và thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

* Công tác lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư đã tiến hành các bước lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu cho các gói thầu theo đúng trình tự và quy định của Pháp luật. Ban QLDA ĐTXD khi vực đã tiến hành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 07/2019; qua đó phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03

- Toàn bộ phần xây lắp tại Quyết định số 275/QĐ-QLDA ngày 17/7/2019, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Tân Bảo Thành với giá trị 2.700.078.000 đồng.

* Công tác thực hiện hợp đồng: Công trình đã được tiến hành thực hiện hợp đồng đúng theo quy định cho tất cả các gói thầu; đảm bảo quy định và tính chính xác theo luật định.

* Công tác thi công tại hiện trường: Công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng

1.2. Giá trị khối lượng thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng:

Công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

* *Hợp đồng Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT:*

Đơn vị tư vấn: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

Giá trị hợp đồng: 122.000.000 đồng.

Khối lượng đã nghiệm thu thanh toán: 122.000.000 đồng.

Đã giải ngân thanh toán: 122.000.000 đồng.

* *Hợp đồng Thẩm tra thiết kế BVTC&DT:*

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Xây dựng Nhân Tín.

Giá trị hợp đồng: 10.000.000 đồng.

Khối lượng đã nghiệm thu thanh toán: 10.000.000 đồng.

Đã giải ngân thanh toán: 10.000.000 đồng.

* *Hợp đồng Toàn bộ phần xây lắp:* Công trình hoàn thành.

Đơn vị thi công: Công ty TNHH Tân Bảo Thành.

Giá trị hợp đồng: 2.835.002.000 đồng.

Khối lượng đã nghiệm thu thanh toán: 2.835.002.000 đồng.

Khối lượng đã thực hiện tại hiện trường: 2.835.002.000 đồng.

Đã giải ngân: 2.714.150.000 đồng.

Trong đó: Thanh toán: 2.714.150.000 đồng.

Tạm ứng: 0 đồng.

* *Hợp đồng Bảo hiểm công trình:*

Đơn vị tư vấn: Công ty bảo hiểm PVI Huế.

Giá trị hợp đồng: 5.225.000 đồng.

Khối lượng đã nghiệm thu thanh toán: 5.225.000 đồng.

Đã giải ngân thanh toán: 5.225.000 đồng.

1.3. Tình hình quản lý vốn và tổng hợp kết quả giải ngân:

- Lũy kế vốn đã bố trí: 3.000.000.000 đồng.

- Lũy kế vốn đã giải ngân: 3.000.000.000 đồng.

H
I
A
N
T
Á
X
Á
K
H
H
L

Trong đó:

+ Tạm ứng chưa thu hồi: 0 đồng.

+ Thanh toán khối lượng hoàn thành: 3.000.000.000 đồng.

1.4. Chất lượng công việc đạt được:

Đến nay, công trình đã được nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.

Khối lượng đã nghiệm thu hoàn thành xây lắp: 2.835.002.000 đồng.

Khối lượng thực hiện của dự án 3.138.743.000 đồng.

1.5. Các chi phí khác liên quan đến dự án: Không.

1.6. Các biến động liên quan đến quá trình thực hiện dự án:

Điều chỉnh quy mô đầu tư:

- Bổ sung 01 cột đèn cần đôi bên trái tuyến, bổ sung 01 cột đèn cần đơn bên phải tuyến theo hướng Bắc - Nam và bổ sung thay mới 06 đế gang.

- Điều chỉnh di dời cột điện chiếu sáng tại Km811+434 phía bên phải tuyến theo hướng Bắc - Nam về phía Nam khoảng 8m và dịch vào phía trong cách mép mương hiện trạng khoảng 3,5m.

2. Công tác quản lý dự án:

2.1. Kế hoạch triển khai thực hiện: kế hoạch tổng thể

- Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp trong quý III/2019.

- Hoàn thành công tác xây lắp trong tháng 12/2020.

2.2. Kế hoạch chi tiết các nội dung quản lý thực hiện dự án:

* Công tác khảo sát, lập BCKTKT: Đã được Chủ đầu tư thực hiện trong tháng 05/2019.

* Công tác đấu thầu:

- Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 07/2019.

- Tiến hành ký hợp đồng xây lắp trong tháng 07/2019 và tiến hành khởi công công trình.

- Hoàn thành công tác xây lắp trong tháng 12/2020.

* Công tác quyết toán cho công trình: Chủ đầu tư hoàn thành báo cáo quyết toán trong quý I/2022 và trình cơ quan chức năng thẩm tra, phê duyệt quyết toán để hoàn thành công tác quyết toán trong quý II/2022.

2.3. Kết quả đạt được so với kế hoạch đề ra và điều chỉnh kế hoạch thực hiện cho phù hợp với yêu cầu:

* Công tác khảo sát, lập BCKTKT: Đã được Chủ đầu tư thực hiện trong tháng 07/2021.

* Công tác khảo sát, lập BCKTKT: Đã được Chủ đầu tư thực hiện trong tháng 05/2019.

* Công tác đấu thầu:

- Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp trong tháng 07/2019.
- Tiến hành ký hợp đồng xây lắp trong tháng 07/2019 và tiến hành khởi công công trình.
- Hoàn thành công tác xây lắp trong tháng 12/2020.

* Công tác quyết toán cho công trình: Chủ đầu tư hoàn thành báo cáo quyết toán trong quý I/2022 và trình cơ quan chức năng thẩm tra, phê duyệt quyết toán để hoàn thành công tác quyết toán trong quý II/2022.

2.4. Công tác đảm bảo chất lượng và hiệu lực quản lý dự án: Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà đã thành lập Ban quản lý dự án để trực tiếp quản lý và tiến hành theo dõi sát sao công tác đảm bảo chất lượng, đồng thời nâng cao công tác quản lý; giải quyết các vướng mắc, phát sinh tại hiện trường.

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin:

3.1. Việc đảm bảo thông tin báo cáo: Chủ đầu tư tiến hành công tác báo cáo đúng thực tế, đảm bảo tính chính xác.

3.2. Xử lý thông tin báo cáo: Đối những phát sinh hiện trường và những khó khăn trong quá trình thi công. Chủ đầu tư luôn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của các cấp quản lý và ban, ngành liên quan.

3.3. Kết quả giải quyết các vướng mắc, phát sinh: Đối với các phát sinh, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án đều được chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền xin ý kiến xử lý dứt điểm.

Đối với vấn đề phát sinh tại hiện trường, Chủ đầu tư đều thực hiện các biên bản xử lý hiện trường.

II. Chủ đầu tư tự đánh giá, nhận xét về Dự án:

1. Tình hình thực hiện dự án:

1.1. Về thực hiện các thủ tục: Công trình thực hiện theo đúng trình tự thủ tục. Quá trình chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, thi công ... đúng theo quy định của Nhà nước. Đồng thời, công trình chưa xảy ra các khiếm khuyết trong quá trình thực hiện.

1.2. Về công tác phối hợp với các sở, ngành liên quan và giám sát cộng đồng: Ban QLDA ĐTXD khu vực thị xã đã nghiêm túc trong việc phối hợp với các đơn vị trong việc thực hiện đầu tư dự án. Mặt khác, thông qua ý kiến và công văn đề nghị của Chủ đầu tư, địa phương đã thành lập ban giám sát cộng đồng để có sự tham gia và giám sát chặt chẽ hơn từ cộng đồng dân cư.

SCH
QU
V D
Y DI
U V
ONK
★

1.3. Về công tác thi công: Theo hợp đồng xây dựng: ngày khởi công – hoàn thành: 02/8/2019–30/10/2019. Ngày hoàn thành thực tế: 30/12/2020.

1.4. Về công tác chất lượng: Công trình đạt chất lượng so với kế hoạch đề ra, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của đơn vị hưởng lợi. Trong quá trình thi công không xảy ra các sự cố kỹ thuật cũng như an toàn thi công.

1.5. Công tác giải ngân: Kế hoạch vốn được giao: 3.000.000.000; lũy kế vốn đã được giải ngân: 3.000.000.000 đồng.

2. Công tác quản lý dự án:

2.1. Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng và dự án:

Công trình triển khai đúng tiến độ.

2.2. Quản lý khối lượng thi công xây dựng trong hợp đồng và dự án:

Khối lượng xây lắp đã hoàn thành 2.835.002.000 đồng.

- Sau khi bàn giao công trình thì nhà thầu đã tiến hành tập kết vật liệu, chuẩn bị các công việc chính để khởi công công trình.

- Trong quá trình thi công nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các hạng mục, công việc đã được phê duyệt và các yêu cầu ghi trong hợp đồng giữa đơn vị thi công và Chủ đầu tư.

- Các vật liệu đã được các bên kiểm tra, thí nghiệm đạt yêu cầu trước khi đưa vào sử dụng cho công trình. Cán bộ giám sát kiểm tra thường xuyên công trình, nghiệm thu đầy đủ các hạng mục công việc của công trình (Kiểm tra hiện trạng, phương án thi công, an toàn lao động, giao thông, quá trình thi công theo đúng các quy định, tiêu chuẩn hiện hành).

- Công tác nghiệm thu các hạng mục che khuất được thực hiện đầy đủ, đảm bảo theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn.

- Chủ đầu tư, giám sát kỹ thuật đã phối hợp với địa phương, giám sát cộng đồng thường xuyên theo dõi, giám sát công trình trong quá trình thi công.

- Nhà thầu đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu về chất lượng của công trình trong quá trình thi công.

2.3. Quản lý an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ:

Quá trình triển khai thi công công trình đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường.

2.4. Quản lý chất lượng:

- Kiểm tra điều kiện máy móc thi công: đạt yêu cầu

- Kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào: Kiểm tra thí nghiệm đất đắp, xi măng, cát, đá, sắt thép.... trước khi sử dụng: đạt yêu cầu (có kết quả thí nghiệm, xuất xứ vật liệu kèm theo).

- Các vật liệu đưa vào công trình đều được kiểm tra xuất xứ, có kết quả thí nghiệm, xác nhận và lưu vào tập hồ sơ công trình.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

- Các biên bản nghiệm thu được lập theo đúng quy định, xác nhận nghiệm thu từng hạng mục công việc lưu vào tập hồ sơ công trình.

- Nhật ký thi công thể hiện đầy đủ các công việc thực hiện ở công trình theo thời gian thi công ký xác nhận các bên.

- Các bản vẽ hoàn công công trình được lập theo từng giai đoạn thi công.

Một số nội dung khác thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình.

3. Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: Thông qua sự phản hồi từ Ban quản lý dự án cũng như các đơn vị liên quan; với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo nên việc xử lý các khó khăn, vướng mắc luôn được thực hiện kịp thời.

III. Kiến nghị các giải pháp thực hiện: Kính đề nghị UBND thị xã, phòng Tài chính – Kế hoạch bổ sung số vốn còn thiếu là 138.743.000 đồng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC



Hà Hoàng Chuân



Phụ biểu 04. Mẫu thông tin về dự án

1. Tên dự án: Di dời và xây dựng lại hệ thống điện chiếu sáng công cộng để triển khai dự án Xử lý, khắc phục điểm đen TNGT đoạn Km810+00 – Km811+600 Quốc lộ 1A qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Hương Trà.

3. Tổ chức tư vấn lập dự án: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.

4. Mục tiêu chính của dự án: Việc đầu tư xây dựng công trình góp phần hoàn thiện mạng lưới kỹ thuật, giao thông của phường Tứ Hạ, đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương; đồng thời để triển khai dự án xử lý khắc phục điểm đen TNGT đoạn Km810+00-Km811+600 Quốc lộ 1A qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, vừa đảm bảo an toàn giao thông vừa góp phần chỉnh trang bộ mặt trung tâm đô thị.

5. Qui mô, công suất:

- Chiếu sáng bố trí 2 bên đường, trong đó: Xây dựng mới 10 cột đèn chiếu sáng và di dời 67 cột đèn chiếu sáng hiện có. Đèn chiếu sáng sử dụng đèn Led 180W, tổng công suất 14.400W.

- Kéo rãnh mới toàn bộ cáp ngầm loại CXV/DSTA (3x16+1x10)mm²-0.6/1KV với chiều dài khoảng 2.828m; lắp đặt mới dây lên đèn.

- Tủ điều khiển chiếu sáng theo 2 chế độ: 02 tủ

Quy mô công trình phát sinh:

- Bỏ sung 01 cột đèn cần đôi bên trái tuyến và bỏ sung 01 cột đèn cần đơn bên phải tuyến theo hướng Bắc - Nam.

- Di dời cột đèn chiếu sáng tại Km811+343 phía bên phải tuyến theo hướng Bắc - Nam về phía Nam khoảng 8m và dịch vào phía trong cách mép mương hiện trạng khoảng 3,5m.

- Bỏ sung 06 đế gang mới thay thế các đế gang bị hư hỏng.

6. Địa điểm dự án: Phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

7. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 500m².

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

9. Các mốc thời gian về dự án:

- Ngày phê duyệt quyết định đầu tư: 15/05/2019. Ngày phê duyệt điều chỉnh dự án: 31/12/2019.

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020.

- Thời gian KC-HT: 02/8/2019–30/10/2019. Ngày hoàn thành thực tế: 30/12/2020.

10. Tổng mức đầu tư: 3.197.726.000 đồng.



11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp.

12. Mô tả tóm tắt dự án: Dự án Di dời và xây dựng lại hệ thống điện chiếu sáng công cộng để triển khai dự án Xử lý, khắc phục điếm đen TNGT đoạn Km810+00 – Km811+600 Quốc lộ 1A qua phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế được phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND thị xã Hương Trà; với tổng mức đầu tư 3.197.726.000 đồng. Ngày 31/12/2019, UBND thị xã đã phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 1895/QĐ-UBND.

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019-2020.

Hương Trà, ngày 16 tháng 03 năm 2022

Người lập:



Phạm Trung Kiên



GIÁM ĐỐC



Hà Hoàng Chuân



Phụ lục 05: Tiến độ lập thiết kế kỹ thuật.

Đơn vị tính: ngàn đồng.

T T	Tên gói thầu	Tên đơn vị thực hiện	Tình hình thực hiện		
			Kế hoạch (Theo kế hoạch đấu thầu)	Thực tế	Số văn bản
1	Khảo sát, lập BCKTKT	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp	122.000	122.000	QĐ số 144/QĐ-QLDA ngày 07/5/2019

Hương Trà, ngày 16 tháng 03 năm 2022

Người lập:



Phạm Trung Kiên

GIÁM ĐỐC



Hà Hoàng Chuân

Phụ lục 6: Tiến độ thực hiện đấu thầu

Đơn vị tính: ngàn đồng

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (theo KHDĐT của dự án)	Hình thức LCNT	Thời gian thực hiện HD	Thời gian thực hiện đấu thầu		Giá dự thầu	Giá trúng thầu	Chênh lệch tăng, giảm	Kết quả đấu thầu
					Kế hoạch	Thực tế				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT	122.000	CDT	30 ngày	Quý II/2019	Quý II/2019	122.000	122.000	0	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
2	Gói thầu số 2: Thẩm tra thiết kế BVT&DT	10.000	CDT	10 ngày	Quý II/2019	Quý II/2019	10.000	10.000	0	Công ty TNHH Xây dựng Nhân Tín
3	Gói thầu số 3: Toàn bộ phần xây lắp	2.717.102	Chào hàng cạnh tranh qua mạng	60 ngày	Quý III/2019	Quý III/2019	2.700.078	2.700.078	0	Công ty TNHH Tân Bảo Thành
4	Gói thầu số 4: Bảo hiểm công trình	5.225	CDT	Theo HD	Quý III/2019	Quý III/2019	5.225	5.225	0	Công ty bảo hiểm PVI Huế

Người lập:



Phạm Trung Kiên

Hương Trà, ngày 16 tháng 03 năm 2022

GIÁM ĐỐC




Hà Hoàng Chuân

Phụ lục 7: Tổng hợp tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư dự án.

Đơn vị tính: ngàn đồng

S T T	Diễn giải nội dung	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2019	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2020	Giá trị khối lượng thực hiện tại hiện trường		Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu		Số vốn đã được thanh toán (tạm ứng+thanh toán khối lượng hiện trường)				Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu nhưng chưa thanh toán	
				Trong kỳ báo cáo	Lũy kế từ khởi công	Trong kỳ báo cáo	Lũy kế từ khởi công	Tổng số	vốn tạm ứng	Lũy kế từ khởi công	vốn tạm ứng	Trong kỳ báo cáo	Lũy kế từ khởi công
	Tổng số	2.500.000	500.000	3.138.743	3.138.743	3.138.743	3.138.743	3.000.000		3.000.000		138.743	138.743
I	Phân loại nguồn vốn	2.500.000	500.000	3.138.743	3.138.743	3.138.743	3.138.743	3.000.000		3.000.000		138.743	138.743
1	Vốn nhà nước	2.500.000	500.000	3.138.743	3.138.743	3.138.743	3.138.743	3.000.000		3.000.000		138.743	138.743
2	Vốn khác												
II	Phân loại theo chi phí	2.500.000	500.000	3.138.743	3.138.743	3.138.743	3.138.743	3.000.000		3.000.000		138.743	138.743
1	Xây lắp	2.359.475	354.675	2.835.002	2.835.002	2.835.002	2.835.002	2.714.150		2.714.150		120.852	120.852
2	Chi khác	140.525	145.325	303.741	303.741	303.741	303.741	285.850		285.850		17.891	17.891

Người lập:



Phạm Trung Kiên

Hương Trà, ngày 16 tháng 03 năm 2022

GIÁM ĐỐC



Hà Hoàng Chuẩn