

KẾT LUẬN THANH TRA

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách; công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của UBND xã Bình Tiến

Ngày 04/5/2023, Chủ tịch UBND thị xã ban hành Quyết định số 415/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn thanh tra, thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách; công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của UBND xã Bình Tiến trong 03 năm (từ năm 2020 đến năm 2022), sau khi tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách của đơn vị, báo cáo của UBND xã Bình Tiến và làm việc với các tổ chức, cá nhân có liên quan; ngày 18/10/2023 Đoàn thanh tra có báo cáo số 169/BC-ĐTTr về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách; công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của UBND xã Bình Tiến.

Qua xem xét báo cáo của Đoàn thanh tra thị xã, Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã Bình Tiến nằm ở phía Tây Nam thị xã Hương Trà, được sáp nhập từ hai xã Bình Điền và Hồng Tiến theo Nghị quyết số 834/NQ-UBTVQH14, ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế, Phía Bắc giáp phường Hương Vân và xã Hương Bình; phía Tây giáp huyện Phong Điền; phía Đông giáp xã Bình Thành; phía Nam giáp huyện A Lưới. Có tổng diện tích là 140,02 km², với dân số hiện nay là 5.951 người, có 9 dân tộc cùng sinh sống trải dài trên địa bàn 10 thôn.

B. KẾT QUẢ THANH TRA

1. Công tác quản lý điều hành ngân sách

1.1. Công tác lập dự toán

UBND xã đã xây dựng cụ thể dự toán thu chi ngân sách địa phương, thực hiện công tác công khai dự toán ngân sách theo quy định.

1.2. Công tác thu, chi ngân sách

- Công tác thu ngân sách:

+ Trong 3 năm (2020-2022), nhờ các giải pháp đồng bộ và tích cực nên đa phần các khoản thu ngân sách của UBND xã vượt so với kế hoạch được HĐND xã giao, UBND xã đã theo dõi cụ thể các nguồn thu trên địa bàn (**Phụ lục 01**).

- Công tác chi ngân sách: UBND xã đã quản lý và sử dụng ngân sách khá tốt, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thanh toán các khoản chi khá đảm bảo theo quy định (**Phụ lục 02**).

Hàng năm, trên cơ sở phân bổ dự toán thu, chi ngân sách của thị xã giao, UBND xã đã xây dựng chi tiết dự toán thu chi ngân sách của địa phương trình HĐND xã quyết định và phê chuẩn; công tác thu, chi ngân sách cơ bản đảm bảo theo quy định.

1.3. Về hồ sơ, sổ sách, chứng từ

Việc lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán khá đầy đủ; lập đầy đủ các sổ kế toán; báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính theo quy định. Tuy nhiên, qua kiểm tra chứng từ thu, chi vẫn còn những sai sót, cụ thể:

- Có một số nghiệp vụ chi chứng từ hóa đơn không ghi ngày tháng năm; không khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi chi trả tiền công cho các cá nhân; chi thông qua hình thức chuyển khoản nhưng không đúng đối tượng thụ hưởng (không đúng người thụ hưởng theo hóa đơn). **(Phụ lục 3)**

- Trong năm 2021, UBND xã Bình Tiến được UBND thị xã phân bổ số tiền 300.000.000 đồng từ nguồn bổ sung có mục tiêu của tỉnh giao đầu năm cấp cho UBND xã để mua sắm trang thiết bị hội trường, nhà văn hóa để phục vụ công tác bầu cử HĐND các cấp trên địa bàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà văn hóa. Ngày 04/5/2021 UBND xã Bình Tiến ban hành quyết định 123/QĐ-UBND về việc phê duyệt gói thầu mua sắm bàn ghế trung tâm văn hóa xã Bình Tiến. Ngày 08/5/2021, UBND xã Bình Tiến ban hành quyết định 124/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu mua sắm bàn ghế trung tâm văn hóa xã Bình Tiến, đơn vị được chỉ định thầu: Doanh nghiệp Tư nhân Tuấn Bình.

- Ngày 08/5/2021, UBND xã Bình Tiến ký hợp đồng mua sắm bàn ghế hợp trung tâm văn hóa xã Bình Tiến với DNTN Tuấn Bình (Hợp đồng số 01/2021/HĐ). Đến ngày 02/6/2021 ký biên bản thanh lý hợp đồng. Việc UBND xã Bình Tiến mua sắm bàn ghế trung tâm Nhà văn hóa xã với số tiền 300.000.000 đồng bằng hình thức chỉ định thầu là không đảm bảo theo quy định của pháp luật.

- Đoàn Thanh tra đã tiến hành làm việc với các cá nhân có liên quan, UBND xã và Doanh nghiệp Tư nhân Tuấn Bình cho thấy: DNTN Tuấn Bình ký hợp đồng cung ứng bàn ghế cho UBND xã Bình Tiến với giá trị hợp đồng là 300.000.000 đồng; sau đó DNTN Tuấn Bình mua lại của Công ty TNHH Tôn Bảo Khánh với số tiền 228.160.000 đồng (theo HĐ số 00969; 00970, ngày 25/6/2021) sau đó thanh toán với UBND xã với số tiền 300.000.000 đồng (theo Hóa đơn số 000085 ngày 02/6/2021). Việc UBND xã Bình Tiến không tổ chức đấu thầu mua sắm bàn ghế mà thực hiện chỉ định thầu để mua sắm đã làm thất thoát ngân sách nhà nước số tiền 71.840.000 đồng (căn cứ vào Hóa đơn đầu vào và đầu ra của DNTN Tuấn Bình).

- Đoàn Thanh tra đã làm việc với ông Nguyễn Trung Kiên. Qua làm việc, ông Kiên trình bày việc chỉ định thầu cho đơn vị Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Bình là do không nghiên cứu kỹ các văn bản quy định của pháp luật về đấu thầu, do nhu cầu cần phải mua sắm kịp thời để phục vụ công tác bầu cử nên UBND chỉ định thầu; Việc chỉ định thầu nhưng không khảo sát giá đã làm thất thoát số tiền

71.840.000 đồng (theo kết quả kiểm tra, xác minh của Đoàn thanh tra chỉ ra trên cơ sở làm việc với các cá nhân có liên quan) là trách nhiệm của cá nhân ông Nguyễn Trung Kiên. Ông Nguyễn Trung Kiên nhận trách nhiệm nộp số tiền thất thoát ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

1.4. Quản lý nguồn kinh phí bổ sung có mục tiêu

Năm 2020: 3.514.200.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm mười bốn triệu hai trăm nghìn đồng)

Năm 2021: 5.459.049.000 đồng (Năm tỷ, bốn trăm năm mươi chín triệu không trăm bốn mươi chín nghìn đồng)

Năm 2022: 4.175.032.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm bảy mươi lăm triệu, không trăm ba mươi hai nghìn đồng) (**Phụ lục 04**)

1.5. Việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách

Năm 2020, nguồn kinh phí ngân sách cấp bổ sung có mục tiêu về hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách là 36.570.000 đồng, UBND xã đã chi cho các hộ thuộc đối tượng được hỗ trợ 36.570.000 đồng;

Theo báo cáo của UBND xã Bình Tiến năm 2021 và năm 2022, UBND xã lập danh sách các đối tượng gửi phòng Lao động Thương binh xã hội thị xã thẩm định, phê duyệt danh sách, Phòng Lao động Thương binh xã hội thị xã trực tiếp chi trả cho các hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội thông qua công chức chính sách - xã hội xã (hồ sơ chứng từ quyết toán tại phòng LĐTB&XH thị xã).

1.6. Công tác thu, nộp các loại quỹ.

Trong 03 năm (2020-2022) UBND xã Bình Tiến đã tiến hành thu, nộp các loại quỹ đảm bảo quy định (**Phụ lục 05**)

2. Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

2.1. Các công trình xây dựng cơ bản:

- Trong 03 năm (2020-2022), trên địa bàn xã Bình Tiến có 20 công trình được đầu tư xây dựng, với tổng số tiền được đầu tư là 10.070.666.000 đồng.

- Về thực hiện chủ trương và quy mô đầu tư: Tất cả các công trình đều có chủ trương và thỏa thuận quy mô đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định.

- Về thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình; thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật: Tất cả các công trình đều được chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo quy định.

- Có một số công trình, biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng không ghi ngày, tháng, năm là không đảm bảo về mặt nội dung của biên bản nghiệm thu theo quy định.

- Đối với công trình đường phía tây thôn Thuận Lộc: Năm 2022, UBND thị xã phân bổ kinh phí từ nguồn bổ sung mục tiêu theo dự toán năm 2022 với số tiền 21.280.000.000 đồng cho các cơ quan, UBND các xã phường trên địa bàn thị xã để thực hiện đầu tư, sửa chữa các công trình, trong đó phân bổ cho UBND xã Bình Tiến số tiền 590.000.000 đồng, UBND xã đối ứng số tiền 60.000.000 đồng để nâng

cấp sửa chữa tuyến đường phía Tây thôn Thuận Lộc. Qua kiểm tra bản đồ địa chính đo đạc năm 2010, chỉnh lý năm 2015 có thể hiện con đường đất nôi từ Quốc lộ 49 đi vào trong khu vực trồng rừng sản xuất. Con đường này được đúc trên nền đường đất cũ từ Quốc lộ 49 vào đến trang trại Thích Tịnh Quang. Hồ sơ, thủ tục đầu tư quyết toán công trình đảm bảo theo quy định.

+ Đoàn Thanh tra đã làm việc với ông Trần Viết Trán (Hòa thượng Thích Tịnh Quang), qua làm việc ông Trán trình bày: Tuyến đường phía tây thôn Thuận Lộc có đi vào 02 thửa đất của ông Trần Viết Trán. Ông Trần Viết Trán không xin chủ trương đúc đường vào các thửa đất của ông; khi có chủ trương đúc đường thì ông cũng không biết rõ (chỉ nghe ông Ngọ báo là UBND xã Bình Tiến sắp đúc đường (trên nền đường lâm sinh cũ). Trước khi UBND xã Bình Tiến tiến hành thi công công trình đường phía tây thôn Thuận Lộc, ông Trần Viết Trán có thuê ông Tý (Doanh nghiệp Tư nhân Tuấn Bình) đúc một đoạn đường trên đất của ông từ trong nhà (nơi có thờ tự) ra đến cổng có chiều dài 220m với số tiền là 169.000.000 đồng, số tiền trên ông thanh toán trực tiếp cho ông Tý. Khi UBND xã Bình Tiến tiến hành thi công công trình đường phía tây thôn Thuận Lộc thì ông Trần Viết Trán có hỗ trợ cho ông Tý (Doanh nghiệp Tư nhân Tuấn Bình) số tiền khoảng từ 3 đến 5 triệu đồng để đúc mở rộng khúc cua phía trước đường vào đất của ông Trần Viết Trán.

- Qua kiểm tra hồ sơ liên quan đến công tác đầu tư xây dựng cho thấy: Có 18 công trình xây dựng cơ bản, UBND xã Bình Tiến thành lập Ban quản lý xây dựng công trình nhưng thành phần tham gia Ban quản lý xây dựng công trình không đủ điều kiện, năng lực nhưng không thuê cá nhân có đủ điều kiện, năng lực để tham gia Ban quản lý xây dựng công trình; trong đó đã thanh toán và đã quyết toán tiền Ban quản lý dự án đối với 05 công trình với số tiền 43.196.000 đồng, đã quyết toán theo năm ngân sách nhưng còn ghi nợ tiền Ban quản lý dự án đối với 04 công trình với số tiền 25.159.000 đồng, đã thanh toán tiền Ban quản lý dự án và chưa quyết toán đối với 02 công trình với số tiền 42.724.000 đồng; không thanh toán tiền Ban quản lý dự án 7 công trình. Có 02 công trình thành lập Ban quản lý dự án đủ điều kiện năng lực. **(Phụ lục 06).**

3. Liên quan đến đường bê tông, ngõ xóm 2020 – 2022

3.1. Theo báo cáo của UBND xã Bình Tiến:

- Trong niên độ thanh tra, UBND xã Bình Tiến được UBND thị xã Hương Trà phân bổ kinh phí để hỗ trợ đúc 17 tuyến đường bê tông ngõ xóm, với tổng chiều dài được phê duyệt là 2.802m; có cùng chung kết cấu mặt đường bê tông rộng 3m, dày 16cm, M200, đá 2x4, độ sụt 2÷4, xi măng PC30. Trong đó:

+ Năm 2020: 1 đợt, 3 tuyến, tổng chiều dài là 925m;

+ Năm 2021: 5 đợt, 12 tuyến, tổng chiều dài 1.677m;

+ Năm 2022: 1 đợt, 2 tuyến, tổng chiều dài 200m.

- UBND xã đã triển khai thực hiện và đã chi số tiền 1.598.964.000 đồng, trong đó: nguồn ngân sách thị xã hỗ trợ 852.000.000 đồng; ngân sách xã 746.964.000 đồng; ngoài ra nguồn huy động từ người dân và tổ chức khác đóng góp để chi trả tiền nhân công và một số chi phí khác là 451.031.000 đồng.

- Việc đăng ký nhu cầu: UBND xã dựa trên nhu cầu của người dân ở các thôn, các xóm và căn cứ vào định hướng phát triển một số vùng dân cư của địa phương để tiến hành đăng ký danh mục các tuyến đường trên địa bàn xã; sau khi được UBND thị xã phân bổ kinh phí, UBND xã tổ chức triển khai thực hiện.

- Việc đầu tư đường bê tông được thực hiện theo hình thức giao khoán cho người dân tự thực hiện hoặc tự thuê nhân công để tiến hành thi công trên cơ sở dự toán đã được xã phê duyệt; nguồn kinh phí thị xã hỗ trợ toàn bộ xi măng và một phần cát, đá; nguồn ngân sách xã hỗ trợ phần còn lại của vật liệu đá, cát và hỗ trợ một số ca máy để san gạt nền đường, tạo mặt bằng thi công; phần còn lại là người dân đóng góp.

- Sau khi thi công xong thì các xóm tự trả tiền nhân công cho đơn vị thi công.

- Đối với xi măng: UBND xã căn cứ khối lượng được phê duyệt của UBND thị xã để tiến hành chỉ định thầu và ký hợp đồng cung cấp xi măng với Công ty Cổ phần Long Thọ.

- Đối với vật liệu đá, cát để đổ bê tông và ca máy để san nền đường: UBND xã căn cứ khối lượng đã phê duyệt để chỉ định thầu và ký hợp đồng với nhà thầu là Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Bình để cung cấp vật liệu đá, cát và san nền đường.

- Việc nghiệm thu các tuyến đường: UBND xã không tiến hành nghiệm thu từng tuyến đường sau khi hoàn thành mà chỉ nghiệm thu phần vật liệu xi măng, phần vật liệu đá, cát và san nền để thanh toán nguồn kinh phí của thị xã hỗ trợ và nguồn của xã; còn đối với phần nhân công thì người dân tự chi trả.

- Việc quyết toán phần đóng góp của người dân: UBND xã chưa thực hiện.

3.2. Kết quả rà soát, xác minh, đo đạc thực tế của Đoàn thanh tra:

Qua rà soát toàn bộ hồ sơ do UBND xã cung cấp, đoàn tiến hành làm việc trực tiếp với các Thôn trưởng, mặt trận thôn, các cá nhân, đơn vị liên quan và đo đạc thực tế chiều dài, chiều rộng, độ dày của các tuyến đường. Đoàn thanh tra ghi nhận một số kết quả như sau:

- Trong niên độ thanh tra, UBND xã Bình Tiến được UBND thị xã Hương Trà phân bổ 8 đợt kinh phí để hỗ trợ đúc 19 tuyến đường bê tông ngõ xóm, với tổng chiều dài được phê duyệt là 3.192m; có cùng chung kết cấu mặt đường bê tông rộng 3m, dày 16cm, M200, đá 2x4, độ sụt 2÷4, xi măng PC30. Trong đó:

+ Năm 2020: 2 đợt, 5 tuyến, tổng chiều dài là 1.315m;

+ Năm 2021: 4 đợt, 10 tuyến, tổng chiều dài 1.502m;

+ Năm 2022: 2 đợt, 4 tuyến, tổng chiều dài 375m.

- Kết quả thực hiện như sau:

+ Năm 2020: UBND xã tiến hành đúc được 3 xóm/5 xóm, với tổng chiều dài 1.187,8m; còn lại 2 xóm chưa đúc gồm xóm ông Châu thôn Phú Lợi (150m) do chưa đảm bảo mặt bằng và đường vào KDC thôn Đông Hòa (200m) do trùng dự án

hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Đông Hòa. Quá trình thực hiện, UBND xã đã ban hành Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 05/10/2020 về việc điều chỉnh các tuyến, trong đó điều chuyển tuyến đường vào KDC Đông Hòa để tăng độ dày tuyến đường vào Lò mổ từ 16cm lên 20cm và bổ sung thêm 2 cống thoát nước tại tuyến này. Chuyển 120m xóm ông Châu sang đúc thêm xóm 1 thôn Thuận Lợi (xóm ông Việt) và chuyển 30m còn lại của xóm ông Châu sang đúc thêm xóm ông Thái thôn Thuận Lộc, việc điều chỉnh các tuyến này không có văn bản liên quan đến việc thống nhất điều chỉnh.

+ Năm 2021: UBND xã tiến hành đúc được 10 xóm/10 xóm (ngoài ra có đúc thêm xóm ông Len thôn 4 dài 70,5m và một đoạn 70m vào khu nghĩa địa), với tổng chiều dài đã đúc là 1.460,4m; trong quá trình đúc do xóm ông Giữa còn lại 70m chưa thực hiện nên UBND xã đã chuyển khối lượng này sang đúc đường vào khu nghĩa địa; và chuyển 70,5m từ xóm ông Bom – thôn 4 sang đúc xóm ông Len – thôn 4. Việc chuyển đúc thêm 2 tuyến này được bà con và Thôn biết nhưng UBND xã không có văn bản liên quan đến việc điều chuyển.

+ Năm 2022: UBND xã tiến hành đúc được 2 xóm/4 xóm và 1 đoạn 50m vào khu nghĩa địa, với tổng chiều dài là 173,4m; trong số đó do xóm ông Hảo còn lại 30m chưa thực hiện và đường vào lò mổ cũ thôn Thuận Lợi thừa 20m nên UBND xã đã chuyển sang để đúc đường vào khu nghĩa địa; còn lại 2 tuyến, dài 200m (xóm bà Phom thôn 1 và xóm ông Thông thôn Thuận Lộc) UBND xã đã mua 33 tấn xi măng với số tiền 49.170.000 đồng từ ngày 19/8/2022 nhưng đến nay chưa thực hiện.

Như vậy, trong 3 năm UBND xã Bình Tiến đã triển khai đúc được 2.831,9m/3.192m (Đoàn đã đo đạc tất cả các tuyến đường, kể cả các tuyến đường không có tên trong quyết định phân bổ của thị xã nhưng được UBND xã điều chuyển sang đúc các tuyến đường khác), còn lại 360,1m chưa thực hiện (**Phụ lục 7**) (trong đó: 160,1m của năm 2020 và 2021 đã thanh toán đủ tiền xi măng và vật liệu nhưng đúc thiếu, tương đương với số tiền 90.375.800 đồng; và 200m của năm 2022, UBND xã đã mua xi măng nhưng chưa thực hiện. Hiện tại, UBND xã đang cho Doanh nghiệp Tư nhân Tuấn Bình mượn khi nào triển khai thực hiện thì sẽ trả lại cho UBND xã đầy đủ số lượng xi măng trên (**Phụ lục 8**).

- Việc đăng ký nhu cầu: Trong số 19 tuyến đường bê tông ngõ xóm được thị xã phê duyệt hỗ trợ kinh phí thì có 14 tuyến xuất phát từ nhu cầu của người dân, thôn có đăng ký; còn lại 5 tuyến người dân và thôn không đăng ký và không biết (gồm: xóm ông Thái thôn Thuận Lộc; Đường vào KDC thôn Đông Hòa; đường vào Lò mổ thôn Đông Hòa; xóm 1 thôn Thuận Lộc (đường vào nhà máy nước); xóm ông Hảo thôn Phú Lợi). Trong các xóm đã đúc, có 2 tuyến không có dân cư sinh sống (gồm tuyến vào Lò mổ thôn Đông Hòa và tuyến vào nhà máy nước); 1 tuyến (đường vào nhà ông Thái thôn Thuận Lộc) chỉ có 2 hộ dân và khu đất của ông Trần Nam Thắng.

Đối với đường vào lò mổ cũ thôn Thuận Lợi không có dân cư chỉ có đi vào đất nông nghiệp của 2 hộ dân (gồm hộ ông Hùng và hộ bà Lâm). Qua kiểm tra bản đồ đo đạc năm 2010, chính lý năm 2015 thì tuyến đường này được đúc trên một phần đất giao thông, một phần đất chợ Bình Điền (nhưng hiện trạng là đất nông nghiệp do UBND xã quản lý).

- Việc lập dự toán: Sau khi được UBND thị xã phân bổ kinh phí, UBND xã đã giao cho cán bộ chuyên môn (ông Tống Viết Minh) giúp cho các thôn để lập dự toán và phê duyệt dự toán. Việc lập dự toán, UBND xã không căn cứ vào các quy định và văn bản hướng dẫn của cấp trên mà chỉ tham khảo kinh nghiệm của các đơn vị khác để lập và phê duyệt dự toán.

+ Đối với xi măng: UBND xã đã quyết định chỉ định thầu và hợp đồng với Công ty Cổ phần Long Thọ để cung cấp xi măng theo khối lượng được Thị xã phê duyệt 532 tấn; UBND xã đã thanh toán tiền đầy đủ cho Công ty Cổ phần Long Thọ đối với khối lượng đã hợp đồng; theo đợt, số xi măng trên Công ty Cổ phần Long Thọ vận chuyển và bàn giao cho UBND xã tại kho của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Bình, việc tiếp nhận xi măng do DNTN Tuấn Bình chủ động tiếp nhận, không có cán bộ của xã theo dõi hay kiểm tra.

+ Đối với đá, cát: UBND xã đã quyết định chỉ định thầu và hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Bình để cung cấp toàn bộ vật liệu đá và cát; theo đợt, Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Bình chủ động mua và vận chuyển cát, đá đến từng xóm để triển khai đúc bê tông, không có biên bản giao nhận vật liệu cát, đá; UBND xã lập thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán đủ số tiền theo khối lượng đã hợp đồng cho Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Bình.

+ Đối với khối lượng ca máy để san gạt nền đường: Lòng ghép vào việc chỉ định thầu cung cấp vật liệu đá, cát, UBND xã Hợp đồng với Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Bình để san gạt nền đường cho các xóm, cụ thể UBND xã đã hỗ trợ cho 14 xóm với tổng số tiền là 107.322.000 đồng; các xóm còn lại tự san gạt mặt bằng, UBND xã không hỗ trợ.

+ Đối với việc thuê nhân công để đúc các xóm: UBND xã cũng phối hợp với Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Bình để thuê người đúc tất cả các tuyến đường nói trên; sau khi đúc xong, người dân đóng góp tiền để trả cho Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Bình thông qua cán bộ xã là ông Tống Viết Minh. Riêng đường vào lò mổ thôn Đông Hòa thì HTX Bình Điền đã chuyển khoản qua tài khoản của xã với số tiền 142.196.000 đồng và UBND xã đã rút tiền mặt để trả cho Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Bình (có giấy nhận tiền của DNTN Tuấn Bình).

- Đối với đường bê tông vào nhà ông Bom, qua làm việc có xác nhận trong quá trình đúc xóm, đơn vị thi công (DNTN Tuấn Bình) có mức cát, sạn lộn từ Suối Máu với khối lượng khoảng 12m³ để đúc đường, đến khi UBND xã kiểm tra, đơn vị thi công đã dừng lại.

Qua làm việc với DNTN Tuấn Bình, ông Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc Doanh nghiệp) khẳng định Doanh nghiệp của ông không trực tiếp mức cát sạn lộn

đổ đúc đường bê tông xóm vào nhà ông Bom. Toàn bộ cát đổ đúc tuyến đường này, DNTN Tuấn Bình mua của ông Nguyễn Trí Dũng (trú tại thôn 4, xã Bình Tiến); toàn bộ đá đổ đúc tuyến đường này, DNTN Tuấn Bình mua của Công ty Hoàng Sơn (tại Cầu vượt Thủy Dương, thị xã Hương Thủy).

- Việc giám sát và nghiệm thu các tuyến đường: Qua rà soát hồ sơ không có quyết định thành lập Ban giám sát cộng đồng; UBND xã không tiến hành nghiệm thu từng tuyến đường sau khi hoàn thành mà chỉ nghiệm thu phần vật liệu xi măng, đá, cát và phần san nền theo hợp đồng để thanh toán nguồn kinh phí của thị xã hỗ trợ và nguồn của xã.

- Việc lập dự toán: Trên cơ sở quyết định phân bổ kinh phí của UBND thị xã, UBND xã lập dự toán, hợp đồng mua và thanh toán 100% xi măng theo khối lượng đã phân bổ, còn 50% cát đá, UBND xã lập dự toán chung với phần đối ứng của xã và đã hợp đồng với đơn vị cung ứng để thực hiện đúc đường bê tông và quyết toán theo từng quyết định phân bổ của thị xã.

- Việc thanh toán, quyết toán: Qua rà soát hồ sơ, chứng từ do UBND xã cung cấp, trong niên độ thanh tra, UBND xã đã thực hiện thanh toán toàn bộ kinh phí mà UBND thị xã phân bổ và phần UBND xã hỗ trợ (100% tiền xi măng của thị xã, còn số tiền cát, đá được thanh toán chung của cả thị xã và phần đối ứng của xã) với tổng số tiền là 1.748.049.000 đồng, trong đó: nguồn ngân sách thị xã hỗ trợ 1.024.870.000 đồng; ngân sách xã 723.179.000 đồng. Việc thanh toán được thực hiện theo từng Quyết định phân bổ kinh phí của UBND thị xã, không thanh toán từng công trình cụ thể (vì có sự điều chỉnh từ một số tuyến đường theo quyết định của UBND thị xã sang đúc một số tuyến đường khác trên địa bàn xã). Ngoài ra nguồn huy động từ người dân và tổ chức khác đóng góp để chi trả tiền nhân công và một số chi phí khác là 451.031.000 đồng. **(Phụ lục 09)**

UBND xã đã thực hiện quyết toán theo năm tài khóa, không quyết toán theo công trình (đã được phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã phê duyệt quyết toán).

3.3. Liên quan đến định mức lập dự toán

Việc lập dự toán: sau khi được UBND thị xã phân bổ kinh phí, UBND xã đã giao cho cán bộ chuyên môn (ông Tống Việt Minh) giúp cho các thôn để lập dự toán và trình UBND xã phê duyệt dự toán. UBND xã không căn cứ vào các quy định và văn bản hướng dẫn của cấp trên mà chỉ tham khảo kinh nghiệm của các đơn vị khác để lập và phê duyệt dự toán.

Theo Thông báo số 1205/UBND-TCKH ngày 05/6/2018 của UBND thị xã Hương Trà về việc hỗ trợ vật liệu xây dựng đường bê tông ngõ, xóm các phường, xã giai đoạn 2018-2020: đối với đường bê tông có mặt đường rộng 3m, dày 16cm, mác 200, độ sụt 2÷4, xi măng PC30 thì ngân sách Thị xã hỗ trợ 100% tiền xi măng và 50% cát, đá, khoảng 52%; ngân sách xã, nhân dân đóng góp và nguồn huy động hợp pháp khác khoảng 48%.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ dự toán, chứng từ thanh toán và các hồ sơ khác liên quan, Đoàn thanh tra ghi nhận như sau:

+ Trong 03 năm, UBND thị xã đã hỗ trợ với tổng kinh phí là 1.046.700.000 đồng (khoảng 52%) và UBND xã đã thanh toán số tiền 975.700.000 đồng (còn lại 71.000.000 đồng chưa triển khai thực hiện).

+ Theo đó, UBND xã đã hỗ trợ từ ngân sách, huy động nhân dân đóng góp và nguồn huy động hợp pháp khác với tổng số tiền là 1.078.029.200 đồng (trong đó UBND xã Bình Tiến chi hỗ trợ tiền cát đá, hỗ trợ tiền san nền số tiền 723.179.000 đồng và tiền nhân dân đóng góp đã chi trả tiền nhân công với số tiền 354.850.200 đồng (đã thu hồi số tiền 96.180.800 đồng). Như vậy, UBND xã và nhân dân đóng góp là 57,5%, đã chi vượt 9,5% theo định mức tương ứng với số tiền 177.383.000 đồng (vượt 48% theo Thông báo số 1205/UBND-TCKH). Tuy nhiên, thực tế UBND xã mới thực hiện được 2.831,9m/2.992m, còn lại 160,1m đúc thiếu tương ứng với số tiền 5.681.000 đồng. Do vậy số tiền mà UBND xã đã thanh toán vượt định mức đối với khối lượng đã thực hiện là 171.702.000 đồng (**Phụ lục 10**).

- Đối với số tiền đối ứng của HTX Bình Điền 142.196.000 đồng, qua xác minh số tiền trên dùng để trả tiền công đúc bê tông đường vào lò mổ thôn Đông Hòa với số tiền là 40.320.000 đồng (đơn giá 200.000 đồng/m³) và chi phí làm 2 cống thoát nước (bằng ống bi đường kính 0,4m) số tiền 20.000.000 đồng, ngoài ra không còn chi phí cho hạng mục nào. Qua kiểm tra chứng từ thu chi, cho thấy: HTX Bình Điền đã chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của UBND xã Bình Tiến với số tiền là 142.196.000; ngày 14/9/2020, UBND xã Bình Tiến đã rút tiền mặt với số tiền là 142.000.000 đồng và đã chuyển cho ông Nguyễn Anh Tuấn số tiền 142.000.000 đồng (tiền công đúc đường bê tông vào lò mổ thôn Đông Hòa).

Như vậy, UBND xã đã thanh toán vượt tiền nhân công cho DNTN Tuấn Bình với số tiền là 81.876.000 đồng.

- Đối với số tiền đối ứng của nhà máy nước để đúc xóm 1 thôn Thuận Lộc 28.640.000 đồng, ông Tống Việt Minh nhận của Nhà máy nước và đã chuyển hết cho DNTN Tuấn Bình. Qua xác minh, số tiền trên dùng để trả tiền công đúc bê tông, mua bạt lót và mua cát đệm với tổng số tiền là 14.335.200 đồng; số tiền còn lại 14.304.800 đồng, ông Tống Việt Minh đã thanh toán vượt tiền nhân công cho DNTN Tuấn Bình. Ông Tống Việt Minh đã làm việc với DNTN Tuấn Bình, DNTN Tuấn Bình đã tự nguyện trả lại số tiền 14.304.800 đồng cho ông Tống Việt Minh.

4. Công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp

4.1. Tình hình quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp (đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ) của UBND xã

* Theo số liệu thống kê đất đai năm 2022 (tính đến ngày 31/12/2022), diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn xã: 11.780,09 ha, trong đó:

- Diện tích đất lâm nghiệp của hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng: 2.119,9 ha.

- Các tổ chức, đơn vị đang quản lý sử dụng: 8.740,16 ha.

- Diện tích do UBND xã đang quản lý, sử dụng; 920,04 ha, trong đó:

+ Đất rừng sản xuất: 731,15 ha.

+ Đất rừng phòng hộ: 188,89 ha.

* Theo báo cáo của UBND xã, diện tích đất lâm nghiệp trên địa bàn xã: 11.780,09 ha. Trong đó:

- Diện tích đất lâm nghiệp của hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng: 1.796,6 ha.

- Các tổ chức, đơn vị đang quản lý, sử dụng: 9.493,09 ha.

- Diện tích do UBND xã đang quản lý, sử dụng: 499,16 ha. Trong đó:

+ Đất rừng sản xuất: 310,27 ha, trong đó: Đất do UBND xã Hồng Tiến cũ quản lý 248,45 ha, cụ thể: 81,65 ha bị lấn chiếm, 78,8 ha UBND xã đang quản lý và 88,0 ha hiện đang lập thủ tục trình UBND thị xã phê duyệt giao đất cho 82 hộ; đất do UBND xã Bình Điền cũ quản lý 61,82 ha, cụ thể: 28,1 ha bị lấn chiếm, 16,64 ha UBND xã đang quản lý, 6,5 ha đất có độ dốc lớn không thiết kế được, 3,29 ha các hộ không nhận đất và 7,29 ha UBND xã hiện đang trồng keo.

+ Đất rừng phòng hộ: 188,89 ha.

Như vậy, số liệu thống kê đất đai năm 2022 (loại đất, đối tượng sử dụng đất...) có sự khác nhau so với báo cáo của UBND xã Bình Tiến. Nguyên nhân là do UBND xã không cập nhật đầy đủ các số liệu, dữ liệu để phục vụ cho công tác kiểm kê đất đai năm 2019 và công tác thống kê đất đai hàng năm; đến thời điểm hiện tại UBND xã đã rà soát và làm việc lại thì diện tích đất lâm nghiệp của các tổ chức, đơn vị đang quản lý sử dụng: 9.493,09ha, tăng 752.93ha so với số liệu thống kê đất đai năm 2022 (*Kèm theo hồ sơ cung cấp số liệu của các tổ chức, đơn vị*).

4.2. Tình hình quản lý, sử dụng đối với diện tích đất lâm nghiệp nhận bàn giao từ các Ban quản lý rừng phòng hộ cho địa phương quản lý, sử dụng từ khi nhận bàn giao tới nay

4.2.1. Theo báo cáo của UBND xã Bình Tiến, tại xã Bình Điền cũ tiếp nhận của BQL Đầu nguồn Sông Hương và Ban QL Rừng phòng hộ Sông Bò theo biên bản bàn giao 5 đợt, với tổng diện tích 384,2 ha, cụ thể:

- **Đợt 1:** Năm 2006, tiếp nhận diện tích 101,3 ha (khu vực 3 dốc).

+ Đã giao đất cho hộ gia đình từ năm 2008 (02 đợt) 80 thửa/80hộ với diện tích 83,5 ha;

+ Có 2,11 ha (2 thửa) dự kiến giao cho 2 hộ nhưng không nhận, do núi đá lớn;

+ Còn lại 15,69 ha thiết kế đường lâm sinh, trừ bỏ khe suối, đất có độ dốc lớn.

- **Đợt 2:** Năm 2009, tiếp nhận diện tích 100,6 ha, trong đó:

* Diện tích: 91,7 ha tại tiểu khu 142 (khu vực thác thượng ngàn):

+ Đã giao cho hộ dân 61,24 ha (năm 2010 giao 10 thửa/10 hộ/9,72 ha; năm 2013 giao 48 thửa/47 hộ/45,44 ha; năm 2014 giao 06 thửa/06 hộ/6,07 ha).

+ Diện tích đất bị lấn chiếm: 18,2 ha/10 trường hợp.

+ Còn lại: 12,26 ha, trong đó: khoảng 05 ha trên đỉnh núi có độ dốc lớn không thiết kế giao đất được; 7,26 ha đường lâm sinh và trừ bỏ khe suối.

- * Diện tích 8,9 ha tại tiểu khu 141 (khu vực thác Hồng Tiến):
 - + Khi tiếp nhận có diện tích khoảng 3,9 ha của người dân xã Hồng Tiến cũ đang sử dụng;
 - + Còn lại 05 ha (trong đó 1,5ha đất có độ dốc lớn, trừ khe suối, đường lâm sinh và đường dây điện 220 kv đi ngang qua; còn lại 3,5 ha hiện nay UBND xã đang trông Keo và quản lý).
- **Đợt 3:** Năm 2012 xã tiếp nhận 55,4 ha, trong đó:
 - * Diện tích 46,5 ha tại tiểu khu 141 (khu vực dốc dài):
 - + Đã giao cho hộ dân 42,85ha (Năm 2012 giao 27,79 ha/24 hộ; Năm 2013 giao 11,62 ha/11 hộ; Năm 2014 giao 3,44 ha/03 hộ, tại tiểu khu 141 (khu vực dốc dài))
 - + Diện tích 1,18ha đã xét giao cho hộ Lê Thị Chanh - Điền Lợi nhưng chưa nhận vì núi sạt lở nên không trồng cây được;
 - + Diện tích khoảng 0,84 ha bị hộ Trần Lam Hồng người dân xã Hồng Tiến cũ lấn chiếm.
 - + Còn lại 1,63 ha trừ bỏ khe suối và thiết kế đường lâm sinh.
 - * Diện tích 8,9 ha tại tiểu khu 140 (khu vực dốc Baston):
 - + Tháng 6/2019 UBND xã đã hoán đổi khoảng 1,0 ha cho ông Cao Xuân Tuệ để làm lò mổ tập trung tại thôn Đông Hòa;
 - + Diện tích 5,24 ha là đất rừng bụi rậm, có độ dốc lớn chưa đo đạc, thiết kế phân lô, hiện UBND xã đang quản lý, sử dụng.
 - + Diện tích bị lấn chiếm khoảng 2,66 ha/4 trường hợp.
 1. ông: Nguyễn Đại Lợi - thôn Vinh Điền, diện tích 1,63 ha.
 2. ông: Đặng Thêm - thôn Vinh Điền, diện tích 0,69 ha.
 3. ông: Bùi Quốc An - thôn Vinh Điền, diện tích 0,14 ha.
 4. ông: Trần Điệp - thôn Vinh Điền, diện tích 0,20 ha.
- **Đợt 4:** Năm 2014 tiếp nhận 16,0 ha thuộc khoảnh 12 tiểu khu 140 (khu vực Đồi 2 vú):
 - + Đã giao đất cho 4 hộ với tổng diện tích 5,6 ha.
 - + Diện tích 2,5 ha hộ ông Trần Phương lấn chiếm.
 - + Diện tích 7,9 ha đất rừng bụi rậm và có độ dốc lớn.
 - Ngoài ra, vào năm 2009, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Bò đã bàn giao cho UBND xã diện tích 110,9 ha đất giao khoán theo NĐ 01/NĐ-CP tại khoảnh 6, tiểu khu 136. Diện tích đất này hiện đang còn vướng mắc do hợp đồng trước đây, hiện nay Công ty 01/5 đang quản lý và sử dụng; đang xin ý kiến chỉ đạo xử lý của cấp trên.

4.2.2. Theo báo cáo của UBND xã Bình Tiến, tại xã Hồng Tiến cũ tiếp nhận theo biên bản bàn giao 06 đợt, với tổng diện tích 534,2ha, trong đó: đã giao cho dân 252.85 ha, 76.65 ha bị lấn chiếm, 89 ha đang lập phương án giao đất, 81.8 ha sau khi tiếp nhận do chưa có Quyết định thu hồi đất của UBND Tỉnh cho nên UBND xã chưa lập phương án giao đất cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng, hiện đang là rừng

cây bụi, lau lách, UBND xã đang quản lý, 18.8 ha đường lâm sinh, khe suối và đất có độ dốc lớn, 11.1 ha rừng đất của dân đã cấp GCN, 03 ha chưa bàn giao do kiểm kê rừng trồng dự án JBIC của Công ty lâm nghiệp Nam Hòa chồng lấn với rừng trồng của BQL rừng phòng hộ Sông Hương. Cụ thể như sau:

- **Đợt 1:** Năm 2009 BQL rừng phòng hộ Sông Hương đã bàn giao cho xã Hồng Tiến cũ 178,3 ha. Trong đó:

* Diện tích 24,3 ha tại khoảnh 12, tiểu khu 127 (thuộc chương trình 327):

+ Đã giao cho hộ dân 17,95 ha;

+ Diện tích 2,4 ha đường lâm sinh, khe suối và đất có độ dốc lớn;

+ Diện tích 3,95 ha bị lấn chiếm chưa xác định được đối tượng.

* Diện tích 154 ha tại khoảnh 7,9,10,11, tiểu khu 127 (thuộc dự án 661):

+ Đã giao cho hộ dân 106,8 ha;

+ Diện tích 6,5 ha đường lâm sinh, khe suối và đất có độ dốc lớn;

+ Diện tích 40,7 ha bị lấn chiếm chưa xác định được đối tượng.

- **Đợt 2:** Năm 2010, BQL rừng phòng hộ Sông Hương đã bàn giao cho xã Hồng Tiến 32 ha, tại tiểu khu 126, 127 (thuộc dự án 661). Trong đó:

+ Đã giao cho hộ dân 17,1 ha;

+ Diện tích 14,9 ha bị người dân lấn chiếm chưa xác định được đối tượng.

- **Đợt 3:** Năm 2012, BQL rừng phòng hộ Sông Hương đã bàn giao cho xã Hồng Tiến 108,1 ha. Trong đó:

* Diện tích 99,0 ha tại khoảnh 3 và 6, tiểu khu 127 (thuộc dự án 661):

+ Đã giao cho dân 71,6 ha.

+ Diện tích 5,3 ha đường lâm sinh, khe suối và đất có độ dốc lớn;

+ Diện tích 22,1 ha người dân lấn chiếm chưa xác định được đối tượng.

* Diện tích 9,1 ha tại khoảnh 1, tiểu khu 127 (thuộc dự án 661):

+ Đã giao cho hộ dân tại thôn 5 với diện tích 7,8 ha;

+ Diện tích 1,3 ha đường lâm sinh, khe suối và đất có độ dốc lớn.

- **Đợt 4:** Năm 2014, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương bàn giao cho xã Hồng Tiến 46,0 ha đất thuộc dự án 661 tại khoảnh 4, tiểu khu 127. Trong đó:

+ Đã giao cho hộ dân 31,6 ha;

+ Diện tích 11,1ha đất trùng với diện tích đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân;

+ Còn lại 3,3 ha đường lâm sinh, khe suối.

- **Đợt 5:** Năm 2015, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương bàn giao cho xã Hồng Tiến 88,0 ha đất thuộc dự án 661: Diện tích này UBND thị xã đã phê duyệt phương án giao đất 82 lô, hiện nay UBND xã đang lập hồ sơ giao đất cho 82 đối tượng tại các thôn 1, 2, 3, 4 và 5, xã Bình Tiến.

- **Đợt 6:** Năm 2016, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương đã bàn giao cho xã Hồng Tiến 81.8 ha tại tiểu khu 126, 127. Trong đó, 03 ha chưa bàn giao do kiểm kê rừng trồng dự án JBIC của Công ty lâm nghiệp Nam Hòa chồng lấn với rừng trồng của BQL rừng phòng hộ Sông Hương. 78.8 ha sau khi tiếp nhận do chưa

có Quyết định thu hồi đất của UBND Tỉnh cho nên UBND xã chưa lập phương án giao đất cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng, hiện đang là rừng cây bụi, lau lách, UBND xã đang quản lý.

4.2.3. Qua rà soát theo Kết luận số 255/KL-UBND ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kết luận thanh tra việc bàn giao đất của các Ban quản lý rừng phòng hộ: Sông Hương, Sông Bồ, Hương Thủy, Công ty TNHH NN MTV Lâm nghiệp Tiên phong và việc quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của UBND thị xã Hương Trà sau khi nhận bàn giao thì số liệu diện tích đất lâm nghiệp do các đơn vị, tổ chức bàn giao cho UBND xã Bình Tiến (Bình Điền và Hồng Tiến cũ) với tổng diện tích 2.028,51 ha, cụ thể như sau:

* Tại xã Bình Điền cũ: 777,21 ha, trong đó:

- Nhận bàn giao của BQL Rừng phòng hộ Sông Bồ diện tích 411,8 ha;
- Nhận bàn giao của BQL Rừng phòng hộ Sông Hương diện tích 365,41 ha;

* Tại xã Hồng Tiến cũ: 1.251,3 ha, trong đó:

- Nhận bàn giao của BQL Rừng phòng hộ Sông Bồ diện tích 195 ha;
- Nhận bàn giao của BQL Rừng phòng hộ Sông Hương diện tích 1.056,3 ha;

Như vậy, số liệu theo báo cáo của UBND xã Bình Tiến, diện tích đất lâm nghiệp nhận bàn giao từ các đơn vị, tổ chức thiếu so với Kết luận thanh tra 255 với diện 1.113,11 ha (trong đó xã Bình Điền là 393,01 ha, xã Hồng Tiến là 720,1 ha).

(Phụ lục 11)

* Tổng diện tích giao khoán bảo vệ rừng tự nhiên tại tiểu khu 126 và tiểu khu 127 cho 16 hộ tại xã Hồng Tiến cũ, năm 2011 đã được cấp Giấy CNQSD đất diện tích là 91,6 ha.

4.3. Tình hình lấn chiếm, tranh chấp đất đai, tự ý xây dựng công trình, nhà ở trái quy định trên đất lâm nghiệp

- Tình hình lấn chiếm đất lâm nghiệp do UBND xã Bình Tiến quản lý còn xảy ra khá nhiều, đã tồn tại qua nhiều năm nhất là giai đoạn trước và sau khi nhận bàn giao từ các đơn vị nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

- Việc tự ý xây dựng công trình, nhà ở trái quy định trên đất lâm nghiệp vẫn còn xảy ra **(Phụ lục số 12)**

4.4. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất lâm nghiệp trên địa bàn xã

- Vào thời điểm năm 2006, có 03 thửa đất do UBND xã quản lý nhưng đã cấp Giấy CNQSD đất cho bà Lê Thị Hồng, trú tại thôn Phú Điền (đã được UBND huyện Hương Trà cấp giấy CNQSD đất ngày 01/12/2006, số AD 916362, AD 916379, AD 916377), với tổng diện tích 2,97 ha tại khu vực nghĩa trang liệt sĩ Bình Điền; diện tích đất này là đất lâm nghiệp do UBND xã quản lý, sử dụng (*đến nay có 1,03 ha đã sử dụng vào mục đích đất nghĩa địa của xã*); hiện tại 03 giấy CNQSD đất trên đang lưu giữ tại UBND xã.

- Tại xã Bình Điền cũ từ ngày 01/7/2004 đến ngày 31/12/2020, sau khi nhận bàn giao đất lâm nghiệp của các đơn vị, UBND xã đã đề nghị giao đất và cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất, đến nay đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 488 hộ, tổng số giấy 589 giấy, tổng diện tích 628,92 ha (Trong đó: Đất lâm nghiệp tham gia dự án WB3 các năm là 498,92 ha và đất lâm nghiệp theo bản đồ đặc 102 là 130 ha).

- Đối với số liệu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Hồng Tiến cũ đến nay UBND xã Bình Tiến chưa rà soát, tổng hợp được.

4.5. Hồ sơ quản lý đất lâm nghiệp hiện có tại địa phương

Xã Bình Tiến là một xã mới được sáp nhập sắp xếp lại đơn vị hành chính từ xã Bình Điền và Hồng Tiến từ tháng 01/2020; diện tích đất lâm nghiệp 11.780,09 ha chiếm 84,34% tổng diện tích đất tự nhiên, địa hình đồi núi phức tạp.

Sau khi sáp nhập xã, UBND xã Bình Tiến tiến hành làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ của xã Bình Điền và Hồng Tiến để phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Tuy nhiên, tại thời điểm tiếp nhận chuyển giao của xã Hồng Tiến cũ không có hồ sơ quản lý về đất đai và chỉ có các loại hồ sơ sau: Hồ sơ địa giới hành chính 364 của xã Hồng Tiến cũ; Bản đồ đo vẽ năm 2000: thôn 1, 2 và 3, xã Hồng Tiến cũ (File giấy); Danh sách cấp GCNQSD đất nông nghiệp theo Nghị định 64/CP: thôn 1, 2, 3 và 4, xã Hồng Tiến cũ (File giấy).

Hiện UBND xã Bình Tiến không có các hồ sơ tài liệu của xã Hồng Tiến cũ, cụ thể: Bản đồ các loại qua các thời kỳ; Hồ sơ lưu kiểm kê, thống kê đất đai; Hồ sơ về đất của UBND xã quản lý; Hồ sơ cấp giấy CNQSD đất của các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân của các loại đất qua các năm; Hồ sơ đất lâm nghiệp của các tổ chức chuyển giao cho xã qua các năm; Tài liệu hồ sơ lưu trữ về đất đai khác.

5. Công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp tại HTX Bình Điền

Tổng diện tích đất lâm nghiệp HTX Bình Điền đang quản lý, sử dụng là 27.06 ha, trong đó: Rừng keo là 12.66 ha; Rừng thông của dự án PAM là 14.40 ha, cụ thể như sau:

5.1. Năm 1996: HTX Tham gia dự án 4304 với diện tích 16,2 ha

Năm 2003, thực hiện chủ trương của huyện Hương Trà quy hoạch giải thửa, phân lô những vùng có độ dốc từ 25⁰ trở xuống để trồng cao su là 11ha, diện tích còn lại của HTX quản lý là 5,2 ha, HTX giao cho ông Trần Đức Sơn đứng tên trong giấy CNQSD đất để tham gia dự án WB3. Năm 2011, HTX hợp đồng với thành viên trồng ăn chia diện tích đất 5,2 ha tại thôn Thuận Lộc (Thành viên 70%, HTX 30%); cuối năm 2018, HTX thu hồi trồng cây kinh tế (cây keo tràm) cho đến nay. Việc HTX Bình Điền giao cho ông Trần Đức Sơn đứng tên trong giấy CNQSD đất của HTX là không đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 30/9/2022, UBND thị xã đã ban hành quyết định số 172/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy CNQSD đất của ông Trần Đức Sơn; ngày 30/6/2023, ông Trần Đức Sơn đã nộp lại giấy CNQSD đất cho Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Hương Trà.

Hiện nay, HTX Bình Điền đang lập các thủ tục theo quy định của pháp luật để thuê diện tích 12,66 ha mà HTX đang trồng keo theo đúng quy định của pháp luật.

5.2. Diện tích rừng thông 7,46 ha, tại trạm nước thôn Thuận Lộc, HTX tham gia dự án 2780 (Tiểu khu 140) trồng thông năm 1997; cây thông thừa không đảm bảo thành rừng, nên các cấp đã thống nhất cho thanh lý năm 2015; năm 2016, Hợp tác xã hợp đồng với thành viên trồng ăn chia (Hộ thành viên 70%, HTX 30%) đã thanh lý năm 2020. Năm 2021, HTX thu hồi đầu tư trồng cây kinh tế (Cây keo tràm) và trồng xen 2 ha cây dược liệu (Cây dầu tràm).

5.3. Việc thanh lý việc trồng ăn chia rừng keo với thành viên HTX diện tích 12,66 ha

- Tổng thu phần HTX được hưởng (30%) là 206.600.000 đồng, cụ thể như sau: Thu tiền thanh lý rừng keo 5,2 ha năm 2018 với số tiền 56.600.000 đồng; thu tiền thanh lý rừng keo 7,46 ha năm 2020 với số tiền 150.000.000 đồng.

- Chi phí đầu tư trồng rừng 5,2 ha với số tiền 87.840.000 đồng; chi phí đầu tư trồng rừng 7,46 ha với số tiền 70.750.000 đồng. Tổng chi phí trồng rừng hai đợt là 158.590.000 đồng. Số tiền còn lại sau khi đầu tư trồng lại rừng là 48.010.000 đồng, HTX nhập vào nguồn vốn để chăm sóc rừng keo hàng năm.

5.4. Rừng thông với diện tích là 14,4 ha

Năm 1988, HTX trồng thông theo chương trình dự án PAM 2780 (Tiểu khu 135) tại thôn Đông Hòa, xã Bình Điền với tổng diện tích là 14,4 ha, cụ thể như sau:

- Đồi 101: **11,4 ha**

- Đồi tiếp sóng: **3,0 ha**

Đã có quyết định về việc phê duyệt Phương án và dự toán khai thác **11,4 ha** rừng thông trồng sản xuất của HTX Bình Điền, đang chờ UBND Tỉnh phê duyệt giá khởi điểm và triển khai bán đấu giá tài sản theo quy định hiện hành.

C. KẾT LUẬN

1. Trong 3 năm (2020 - 2022), UBND xã Bình Tiên đã thực hiện khá đảm bảo công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách; công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp. UBND xã đã xây dựng cụ thể dự toán thu chi ngân sách địa phương, thực hiện công tác công khai dự toán ngân sách và quyết toán ngân sách kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Công tác thu ngân sách của UBND xã đạt nhiều kết quả, một số khoản thu vượt so với kế hoạch được HĐND xã giao. UBND xã đã quản lý và sử dụng ngân sách khá đảm bảo theo quy định, phản ánh kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh; việc sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, chứng từ gọn gàng, thanh toán các khoản chi khá đảm bảo theo quy định.

2. Ngoài những kết quả đạt được, UBND xã Bình Tiên còn những thiếu sót, sai phạm, chấp hành không đúng các quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

2.1. Trong lĩnh vực quản lý ngân sách

- Có 02 chứng từ chi chuyển khoản tiền biên soạn lịch sử Đảng bộ số tiền 34.030.000 nhưng không khấu trừ Thuế thu nhập cá nhân 10% là chưa đảm bảo theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số

65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân.

- Trong năm 2022, UBND xã mua sắm bàn ghế trung tâm Nhà văn hóa xã với số tiền 300.000.000 đồng bằng hình thức chỉ định thầu là không đảm bảo quy định tại khoản 2, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; khoản 2, Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn Nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp (không quá 100.000.000 đồng đối với gói thầu mua sắm thường xuyên).

Việc UBND xã Bình Tiến không tổ chức đấu thầu mua sắm bàn ghế mà thực hiện chỉ định thầu để mua sắm đã làm thất thoát ngân sách nhà nước số tiền 71.840.000 đồng.

Trách nhiệm đối với sai phạm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND xã; công chức Kế toán xã Bình Tiến giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022.

2.2. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản

- Việc UBND xã Bình Tiến thành lập Ban quản lý xây dựng công trình nhưng thành phần tham gia Ban quản lý xây dựng công trình không đủ điều kiện, năng lực nhưng không thuê cá nhân có đủ điều kiện, năng lực để tham gia Ban quản lý xây dựng công trình là không đảm bảo theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Điều 23 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/11/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng nhưng UBND xã Bình Tiến đã thanh toán và đã quyết toán tiền Ban quản lý dự án với số tiền 43.196.000 đồng, đã quyết toán theo năm ngân sách nhưng còn ghi nợ với số tiền 25.159.000 đồng, đã thanh toán và chưa quyết toán với số tiền 42.724.000 đồng.

- Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành đưa vào sử dụng của một số công trình không ghi ngày, tháng, năm là không đảm bảo về mặt nội dung của biên bản nghiệm thu theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (nay là theo quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 23 Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).

Trách nhiệm đối với những thiếu sót nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND xã; công chức Địa chính - Xây dựng xã và công chức Kế toán xã Bình Tiến giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022.

2.3. Đối với các tuyến đường bê tông ngõ xóm

- Trong năm 2020-2021, UBND xã Bình Tiến đã đúc thiếu 160,1m bê tông ngõ xóm tương đương với số tiền 90.375.800 đồng là không đảm bảo khối lượng theo quyết định của UBND thị xã đã phê duyệt.

- Trong 03 năm 2020-2022, UBND xã chỉ hỗ trợ vật liệu xây dựng đường bê tông ngõ xóm vượt định mức với số tiền 171.702.000 đồng là không đúng theo Thông báo số 1205/UBND-TCKH ngày 05/6/2018 của UBND thị xã Hương Trà về việc hỗ trợ vật liệu xây dựng đường bê tông ngõ, xóm các phường, xã giai đoạn 2018-2020.

- UBND xã Bình Tiến đã thanh toán cho đơn vị thi công DNTN Tuấn Bình vượt tiền nhân công với số tiền 96.180.800 đồng (trong đó: đối ứng của HTX Bình Điền số tiền là 81.876.000 đồng; đối ứng của nhà máy nước số tiền 14.304.800 đồng).

- Trong quá trình thực hiện xây dựng các tuyến đường bê tông ngõ xóm có sự điều chỉnh từ tuyến đường này sang tuyến đường khác nhưng không có sự trao đổi, thống nhất trong tập thể UBND xã cũng như báo cáo xin ý kiến của UBND thị xã về việc điều chuyển; đồng thời có một số tuyến đường UBND xã không thông báo chủ trương cho người dân biết là chấp hành không nghiêm quy chế làm việc của UBND xã và Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Việc để xảy ra trình trạng các cá nhân tự ý mức cát, sạn lộn từ Suối Máu để cung ứng cho DNTN Tuấn Bình đúc đường bê tông tuyến nhà ông Bom là vi phạm quy định tại khoản 3, Điều 8 và khoản 3, Điều 18 Luật Khoáng sản năm 2010.

Trách nhiệm đối với sai phạm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND xã, công chức Địa chính - Xây dựng xã Bình Tiến giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022; liên đới trách nhiệm thuộc về Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách lĩnh vực kinh tế và công chức Kế toán, tập thể Lãnh đạo UBND xã Bình Tiến giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022 và các cá nhân có liên quan.

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Bình Tiến không chủ trì thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các tuyến đường bê tông ngõ xóm trên địa bàn xã Bình Tiến để thực hiện giám sát là không đảm bảo quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn (nay là Luật thực hiện Dân chủ cơ sở); Điều 87 Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư. Trách nhiệm thiếu sót trên thuộc về Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Bình Tiến.

2.4. Công tác quản lý đất lâm nghiệp

- UBND xã Bình Tiến báo cáo kết quả thống kê đất đai hằng năm (loại đất, đối tượng sử dụng đất...) không đúng với thực tế quản lý, sử dụng đất tại xã Bình Tiến (theo thống kê đất đai trong 3 năm 2020-2022) là không đảm bảo quy định tại điểm a, điểm b, khoản 5, Điều 34 Luật Đất đai năm 2013; khoản 1, Điều 4 Thông tư 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Vào thời điểm năm 2006, có 03 thửa đất do UBND xã Bình Tiên quản lý nhưng đã cấp Giấy CNQSD đất cho bà Lê Thị Hồng là không đúng đối tượng sử dụng đất theo quy định.

- Chủ tịch UBND xã Bình Tiên thực hiện chưa tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại địa phương, chưa kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hộ gia đình, cá nhân lấn, chiếm đất lâm nghiệp và tự ý chuyển mục đích lâm nghiệp để xây dựng các công trình trái phép không đảm bảo quy định tại khoản 2, Điều 208, Luật Đất đai năm 2013.

- Công chức Địa chính - Xây dựng xã không thực hiện tốt công tác tham mưu Chủ tịch UBND xã trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương; chưa thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao là không đảm bảo quy định tại Khoản 2, Điều 25, Luật Đất đai năm 2013.

Trách nhiệm đối với sai phạm nêu trên thuộc về Chủ tịch UBND xã, công chức Địa chính - Xây dựng xã Bình Tiên giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022.

D. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ ĐÃ ÁP DỤNG

- Ngày 07 tháng 6 năm 2023, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 865/QĐ-UBND về việc xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Trung Kiên và ngày 16/7/2023, UBND thị xã ban hành Quyết định số 715/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Tiên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Trung Kiên.

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, phát hiện sai phạm; đối tượng thanh tra thừa nhận hành vi vi phạm của mình và chủ động nộp lại số tiền sai phạm, Chủ tịch UBND thị xã đã ban hành 03 quyết định thu hồi tiền đối với UBND xã Bình Tiên, ông Nguyễn Trung Kiên và ông Tống Việt Minh, cụ thể như sau:

+ Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về việc thu hồi số tiền 81.876.000 đồng do UBND xã Bình Tiên đã thanh toán vượt tiền nhân công cho DNTN Tuấn Bình khi trả tiền công đúc bê tông đường vào lò mổ thôn Đông Hòa.

+ Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về việc thu hồi số tiền 71.840.000 đồng do ông Nguyễn Trung Kiên (nguyên chủ tịch UBND xã Bình Tiên) quyết định chỉ định thầu cho DNTN Tuấn Bình để mua sắm bàn ghế hội trường nhưng không khảo sát giá nên đã làm thất thoát ngân sách nhà nước số tiền trên.

+ Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 về việc thu hồi số tiền 14.304.800 đồng do ông Tống Việt Minh (công chức địa chính xây dựng xã Bình Tiên) đã thanh toán vượt tiền nhân công cho DNTN Tuấn Bình.

Đến nay, các cá nhân, tổ chức đã nộp đủ số tiền vi phạm vào Ngân sách nhà nước.

D. BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ YÊU CẦU

Từ kết quả thanh tra trên, căn cứ các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu UBND xã Bình Tiên và các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với UBND xã Bình Tiến

- Khắc phục những thiếu sót về hóa đơn, chứng từ; việc mua sắm tài sản, thực hiện nghiêm túc pháp luật về Đấu thầu trong việc mua sắm tài sản công; trong việc thực hiện xây dựng cơ bản, xây dựng đường bê tông ngõ xóm.

- Yêu cầu UBND xã Bình Tiến tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật:

+ Thực hiện báo cáo kết quả thống kê đất đai hằng năm đúng theo thực tế việc quản lý, sử dụng đất; rà soát quỹ đất lâm nghiệp trên địa bàn xã để xây phương án quản lý, sử dụng có hiệu quả. Xây dựng kế hoạch, phương án để xử lý các trường hợp lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích đã xây dựng các công trình trái phép theo đúng quy định pháp luật.

+ Rà soát toàn bộ quỹ đất lâm nghiệp nhận bàn giao từ các ban quản lý rừng phòng hộ giao cho UBND xã Bình Tiến theo Kết luận thanh tra số 255/KL-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh để xây dựng phương án, quản lý sử dụng theo chỉ đạo của UBND thị xã tại Thông báo số 3382/TB-UBND ngày 07/11/2022 Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp rà soát nội dung các Kết luận thanh tra về đất lâm nghiệp từ năm 2014 đến nay và Thông báo số 1362/TB-UBND ngày 30/5/2023 Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp rà soát nội dung liên quan đến đất lâm nghiệp tại các Kết luận Thanh tra.

- Thu hồi số tiền 93.778.800 đồng đã chi ra tại phần Kết luận thanh tra, yêu cầu UBND xã Bình Tiến thực hiện thu hồi, nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định, qua Tài khoản Tạm giữ của Thanh tra thị xã, cụ thể:

+ Thu hồi số tiền 3.403.000 đồng đối với UBND xã Bình Tiến do UBND xã chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định;

+ Thu hồi số tiền 90.375.800 đồng do UBND xã Bình Tiến đã đúc thiếu 160,1m bê tông ngõ xóm nhưng đã chi trả cho đơn vị thi công (DNTN Tuấn Bình).

- Đối với số tiền UBND xã Bình Tiến chi hỗ trợ tiền cát đá, hỗ trợ tiền san nền vượt định mức khi thi công các tuyến đường bê tông ngõ xóm với số tiền 171.702.000 đồng:

Qua xem xét báo cáo giải trình của UBND xã Bình Tiến và kết quả kiểm tra thực tế nhận thấy: Địa bàn xã Bình Tiến có địa hình phức tạp, có nhiều tuyến đường có độ dốc lớn, không đồng đều, có nhiều đá lổm chổm... Do vậy, việc người dân đóng góp ngày công và tiền mặt để san lấp mặt bằng để thi công các tuyến đường là rất khó khăn nên UBND xã Bình Tiến đã trích từ ngân sách với số tiền 107.322.000 đồng để hỗ trợ thêm phần san nền, tạo mặt bằng 14 tuyến đường để triển khai thi công. Xét thấy, việc hỗ trợ này là phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, qua thanh tra nhận thấy việc san lấp mặt bằng là thật sự cần thiết để các tuyến đường được thi công đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng cao hơn. Do vậy, Chủ tịch UBND thị xã chấp nhận chi phí với số tiền 107.322.000 đồng do UBND xã Bình Tiến đã hỗ trợ san nền các tuyến đường; số tiền chi hỗ trợ tiền cát đá vượt định mức còn lại là 64.380.000 đồng, yêu cầu UBND xã Bình Tiến thực hiện thu hồi, nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

- Đối với số tiền 43.196.000 đồng, UBND xã Bình Tiên đã chi cho Ban quản lý xây dựng các công trình không đảm bảo quy định: Qua xem xét báo cáo giải trình của UBND xã Bình Tiên và bằng cấp, chứng chỉ của ông Tống Việt Minh, nhận thấy ông Tống Việt Minh đã có bằng Trung cấp xây dựng cầu đường bộ, có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý chất lượng xây dựng, vận hành và bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng lâm sinh và sinh kế của Dự án JICA2, đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề nhưng chưa thực hiện thủ tục để cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ hành nghề. Do vậy, Chủ tịch UBND thị xã chấp nhận chi phí cho Ban quản lý dự án đối với 05 công trình đã thanh toán và đã quyết toán tiền Ban quản lý dự án với số tiền 43.196.000 đồng.

- Đối với số tiền 25.159.000 đồng, đã quyết toán theo năm ngân sách nhưng còn ghi nợ chưa thanh toán cho các thành viên Ban quản lý dự án các công trình xây dựng: Yêu cầu UBND xã Bình Tiên chấm dứt chi (không chi) cho các thành viên trên và điều chỉnh quyết toán theo quy định.

- Đối với 200m chưa thực hiện (theo Quyết định số 790/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 của UBND thị xã): Giao trách nhiệm cho UBND xã Bình Tiên khảo sát, nghiên cứu, báo cáo UBND thị xã để xin chủ trương tiếp tục đúc tuyến đường phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

- Tiến hành kiểm tra, xác minh các cá nhân có liên quan đến việc múc cát, sạn lộn từ Suối Máu để cung ứng cho DNTN Tuấn Bình đúc đường bê tông tuyến nhà ông Bom, xử lý hoặc tham mưu UBND thị xã xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Đối với phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã

Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã giảm trừ khi thực hiện quyết toán đối với số tiền 42.724.000 đồng, đã thanh toán cho Ban quản lý dự án các công trình xây dựng nhưng chưa quyết toán.

3. Đối với phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã

- Kiểm tra trình tự thủ tục việc cấp 03 thửa đất do UBND xã Bình Tiên quản lý nhưng cấp Giấy CNQSD đất cho bà Lê Thị Hồng vào năm 2006, tham mưu UBND thị xã xử lý theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp, hướng dẫn UBND xã Bình Tiên tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các Kết luận thanh tra về đất lâm nghiệp từ năm 2014 đến nay.

4. Đối với các cá nhân vi phạm

4.1. Đối với ông Nguyễn Trung Kiên

Trong quá trình giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Bình Tiên, trong thực thi nhiệm vụ ông Nguyễn Trung Kiên đã vi phạm quy định pháp luật về mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư xây dựng các công trình đường bê tông ngõ xóm; việc công khai xây dựng các công trình đường bê tông ngõ xóm và công tác quản lý đất lâm nghiệp; chấp hành chưa nghiêm quy chế làm việc của UBND xã. Căn cứ Luật cán bộ công chức và nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, UBND thị xã đã xử lý kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo và đã ban hành quyết định phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Tiến, nhiệm kỳ 2021-2026.

4.2. Đối với ông Lê Văn Châu - Phó Chủ tịch UBND xã

Với trách nhiệm là Phó Chủ tịch UBND xã được phân công phụ trách theo dõi, chỉ đạo trực tiếp lĩnh vực kinh tế, nông nghiệp đất đai, công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ cho các dự án đầu tư xây dựng, khai thác tài nguyên khoáng sản và quản lý môi trường, ông Lê Văn Châu đã vi phạm quy định pháp luật về đầu tư xây dựng các công trình đường bê tông ngõ xóm, công tác quản lý đất lâm nghiệp, vi phạm quy định tại Điều 9 Luật cán bộ, công chức năm 2008; khoản 8, Điều 8 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

4.3. Đối với ông Tống Viết Minh - Công chức Địa chính - Xây dựng xã

Với trách nhiệm là Công chức Địa chính - Xây dựng, được UBND xã phân công tham mưu Chủ tịch UBND xã xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, xây dựng kế hoạch dự toán tu bổ, sửa chữa hệ thống giao thông, thủy lợi hàng năm; tham mưu UBND xã quản lý công tác xây dựng, giám sát kỹ thuật trong việc xây dựng các công trình phúc lợi; thường xuyên kiểm tra lập biên bản vi phạm các hộ xây dựng trái phép; tham mưu xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, môi trường, ông Tống Viết Minh đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư xây dựng các công trình đường bê tông ngõ xóm; thiếu kiểm tra để các hộ gia đình, cá nhân lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích xây dựng các công trình trái phép, có tính chất tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ công chức, nhân dân, vi phạm quy định tại Điều 9 Luật cán bộ, công chức năm 2008; khoản 2, Điều 9 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

4.4. Đối với bà Võ Thị Tuyết - Công chức Kế toán xã

Với trách nhiệm là Công chức Kế toán ngân sách xã, được UBND xã phân công nhiệm vụ về công tác tài chính, ngân sách xã, quản lý và chịu trách nhiệm trong công tác đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn..., bà Võ Thị Tuyết đã vi phạm quy định pháp luật về ngân sách, thanh quyết toán về mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư xây dựng các công trình đường bê tông ngõ xóm, vi phạm quy định tại Điều 9 Luật cán bộ, công chức năm 2008; khoản 8, Điều 8 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

4.5. Đối với ông Đào Xuân Lương – Nguyên Công chức địa chính - xây dựng xã (nay là Công chức Địa chính - Xây dựng xã Hương Bình).

Với trách nhiệm là Công chức địa chính - xây dựng, được UBND xã phân công tham mưu Chủ tịch UBND xã quản lý về lĩnh vực địa chính – Nông, lâm nghiệp, Thủy sản đã để xảy ra tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích để xây dựng các công trình trái phép trên đất lâm nghiệp; không thực hiện tốt công tác tham mưu Chủ tịch UBND xã trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương, vi phạm quy định tại Điều 9 Luật cán bộ, công chức năm 2008; khoản 8,

Điều 8 Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

5. Về xử lý kỷ luật

- Yêu cầu UBND xã Bình Tiến theo thẩm quyền tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, các cá nhân nói trên về các sai phạm, khuyết điểm đã chỉ ra tại phần Kết luận thanh tra, đề xuất hình thức kỷ luật phù hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Giao trách nhiệm cho phòng Nội vụ thị xã hướng dẫn UBND xã Bình Tiến thực hiện việc kiểm điểm tập thể và các cá nhân, tổng hợp kết quả, đề xuất UBND thị xã xử lý theo quy định.

6. Đề nghị Đảng ủy xã Bình Tiến chỉ đạo UBMTTQVN xã Bình Tiến tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Bình Tiến trong việc không chủ trì thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các tuyến đường bê tông ngõ xóm trên địa bàn xã Bình Tiến để thực hiện giám sát theo quy định.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND thị xã về thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tài chính ngân sách; công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp của UBND xã Bình Tiến./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Thường trực Thị ủy;
- Thường trực HĐND thị xã;
- UBKT Thị ủy;
- Chủ tịch UBND thị xã;
- Thanh tra thị xã;
- Phòng Nội vụ thị xã;
- Phòng TC-KH thị xã;
- Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã;
- Đảng ủy xã Bình Tiến;
- UBND xã Bình Tiến;
- CVP HĐND&UBND thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Hùng

