

Số: 14/BC-UBND

Hương Trà, ngày 04 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công đang thực hiện trên địa bàn thị xã Hương Trà

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 13273/UBND-GPMB ngày 08/12/2023 của UBND tỉnh về việc giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công tại thị xã Hương Trà. Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Hương Trà đến ngày 03/01/2024, cụ thể như sau:

I. Dự án nâng cấp mở rộng đường ven sông Bồ, đoạn qua Tứ Hạ, Hương Vãn, Hương Xuân, Hương Toàn, thị xã Hương Trà

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 với tổng mức đầu tư 116,962 tỷ đồng, Kế hoạch vốn đã giao đến năm 2023 là 40,4 tỷ đồng; Tổng diện tích thu hồi 49.909,2 m², số hộ ảnh hưởng 281 hộ gia đình, tổ chức (dự kiến tái định cư 12 hộ).

1. Công tác GPMB:

1.1. Phường Hương Vãn:

Tổng diện tích thu hồi: 6.924,5m²; số hộ bị ảnh hưởng: 29 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; số hộ tái định cư: 03 hộ.

Đã hoàn thành phê duyệt và chi trả tiền cho 26/26 hộ đất nông nghiệp; đã có kết quả thẩm định 03 hộ tái định cư; UBND thị xã đang phê duyệt giá đất tái định cư, để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ ảnh hưởng.

1.2. Phường Hương Xuân:

Tổng diện tích thu hồi: 34.177 m²; số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng: 129 hộ (154 thửa); số hộ dự kiến tái định cư: 06 hộ.

- Đất nông nghiệp: Đã phê duyệt chi trả tiền 64/70 hộ; đang thẩm định điều kiện 06 hộ;

- Đất ở và nhà ở, đất vườn: 59 hộ; đã hoàn thành công tác kiểm kê; đang rà soát để thẩm định điều kiện.

1.3. Xã Hương Toàn: tổng diện tích thu hồi: 27.390,3 m²; số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức ảnh hưởng: 63 trường hợp.

Đã phê duyệt chi trả tiền cho 53/63 trường hợp, 159 ngôi lãng mộ;

Còn lại 10 trường hợp, trong đó:

- 05 trường hợp đang trình thẩm định điều kiện;

- 05 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định điều kiện (trong đó: 03 hộ đất vườn, 02 tổ chức: đình làng Giáp Tây, Giáo xứ Giáp Tây).

1.4. Phường Tứ Hạ: Tổng số thửa đất ảnh hưởng: 54 trường hợp.

- Đã phê duyệt chi trả 38/54 trường hợp;

- Còn lại: 16 trường hợp (*trong đó có 03 hộ tái định cư*) đang rà soát để thẩm định điều kiện.

2. Công tác triển khai thi công và tiến độ giải ngân:

2.1. Công tác triển khai thi công:

- Đã tổ chức đấu thầu xong và đã ký kết hợp đồng; Ngày khởi công: 31/8/2023.

- Đã bàn giao mặt bằng, các đơn vị thi công đang triển khai các công trình hạ tầng trên tuyến, bóc phong hóa, san lấp các đoạn qua đất nông nghiệp.

2.2. Tiến độ giải ngân:

Đã giải ngân đến 03/01/2024: **35.795.069.000 đồng** (GPMB: 13.697.864.000 đồng) trên tổng số vốn **40,4 tỷ đồng**.

UBND thị xã đang tập trung chỉ đạo hoàn thành thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng các đoạn còn lại.

II. Dự án Xử lý, cải tạo các điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông và chống ngập lụt trên tuyến Quốc lộ 49, đoạn qua thị xã Hương Trà, Từ Km33+500 – Km46+700

Tổng số có 45 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng.

- Đến nay UBND thị xã đã ban hành 06 Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 44/45 hộ gia đình và tổ chức, đã chi trả với số tiền 1,092 tỷ đồng; còn 01 tổ chức do chỉnh tuyến nên đang đăng ký bổ sung kế hoạch sử dụng đất.

- Đã di dời 02 vị trí điện 22kv, đã có quyết định phê duyệt, đang đợi cấp nguồn để thanh toán;

- Đã nộp tiền chuyển đổi mục đích đất rừng ngày 24/10/2023.

- Chi phí tư vấn đã có quyết định phê duyệt, đợi cấp nguồn để thanh toán;

III. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hà Công, phường Hương Chữ

Được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 với tổng mức đầu tư 38,727 tỷ đồng; kế hoạch vốn đã giao đến năm 2023 là: 31,040 tỷ đồng.

- Tổng diện tích thu hồi: 11.488,0 m²; số hộ bị ảnh hưởng: 176 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; số hộ tái định cư: 0 hộ. Đã phê duyệt cho **176/176 hộ** (đã chi trả 173/176 hộ, 03 hộ đang kiến nghị về đơn giá bồi thường).

- Tiến độ giải ngân đến 03/01/2023: **27.943.711.000 đồng** (GPMB: 9.106.165.000 đồng); trên tổng số vốn 31,040 tỷ đồng.

UBND thị xã Hương Trà tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, đến nay cơ bản hoàn thành công tác GPMB dự án nâng cấp mở rộng đường Hà Công.

Trên đây là báo cáo của UBND thị xã Hương Trà kính gửi UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở TN&MT (tổng hợp);
- Trưởng BCĐ GPMB thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- CVP, các PCVP, CVKT, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hà