

Số: 548/BC-UBND

Hương Trà, ngày 28 tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công đang thực hiện trên địa bàn thị xã Hương Trà

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 911/UBND-GPMB ngày 25/01/2024 của UBND tỉnh về việc giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công tại thị xã Hương Trà; Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Hương Trà đến ngày 28/02/2024, cụ thể như sau:

I. Dự án nâng cấp mở rộng đường ven sông Bồ, đoạn qua Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Toàn, thị xã Hương Trà

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 với tổng mức đầu tư 116,962 tỷ đồng; kế hoạch vốn đã giao đến năm 2023 là 40,4 tỷ đồng; tổng diện tích thu hồi 49.909,2 m², số hộ ảnh hưởng 281 hộ gia đình, tổ chức (dự kiến tái định cư 12 hộ).

1. Công tác GPMB:

1.1. Phường Hương Văn:

Tổng diện tích thu hồi: 6.924,5m²; số hộ bị ảnh hưởng: 29 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; số hộ tái định cư: 03 hộ.

- Đã hoàn thành phê duyệt và chi trả tiền cho 26/26 hộ đất nông nghiệp; đã có kết quả thẩm định 03 hộ tái định cư; UBND thị xã đang phê duyệt giá đất tái định cư, để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ ảnh hưởng.

1.2. Phường Hương Xuân:

Tổng diện tích thu hồi: 34.177 m²; số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng: 129 hộ (154 thửa); số hộ dự kiến tái định cư: 06 hộ.

- Đất nông nghiệp: Đã phê duyệt chi trả tiền 64/70 hộ; đang thẩm định điều kiện 06 hộ;

- Đất ở và đất vườn: 53 hộ, trong đó:

+ 10 trường hợp đang thẩm định điều kiện.

+ 43 trường hợp đang rà soát để thẩm định điều kiện.

- 06 hộ tái định cư: Hiện UBND phường đang rà soát xác nhận hồ sơ.

1.3. Xã Hương Toàn:

Tổng diện tích thu hồi: 27.390,3 m²; Tổng số ảnh hưởng 63 trường hợp.

Đã phê duyệt chi trả tiền cho 53/63 hộ, 159 ngôi lãng mộ;

Còn lại 10 trường hợp, trong đó:

- 02 trường hợp đã thống nhất phương án bồi thường, hiện đang trình phê duyệt phương án;
- 06 trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định điều kiện;
- 02 tổ chức: Giáo xứ Giáp Tây đã hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định điều kiện; Đình làng Giáp Tây đang lấy ý kiến của Ban Đại diện làng về phương án bồi thường các hạng mục bị ảnh hưởng.

1.4. Phường Tứ Hạ:

Tổng số thửa đất ảnh hưởng: 54 trường hợp.

- Đã phê duyệt chi trả 38/54 trường hợp;
- Còn lại 16 trường hợp, trong đó:
 - + 03 trường hợp đang thẩm định điều kiện;
 - + 10 trường hợp có nguồn gốc phức tạp, phường đang rà soát xác nhận nguồn gốc sử dụng đất;
 - + 03 hộ tái định cư: đang rà soát để thẩm định điều kiện.

2. Công tác triển khai thi công và tiến độ giải ngân:

2.1. Công tác triển khai thi công:

- Đã bàn giao mặt bằng các đoạn đã GPMB, các đơn vị thi công đang triển khai các công trình hạ tầng trên tuyến, bóc phong hóa, san lấp.

2.2. Tiến độ giải ngân:

Đã giải ngân đến 28/02/2024: **37.235.748.000 đồng** (kinh phí GPMB: **14.020.035.000 đồng**) trên tổng số vốn **40,4 tỷ đồng** vốn cấp năm 2023. Vốn cấp 2024: đã giải ngân **2.242.595.000 đồng** trên vốn đã cấp **20 tỷ đồng**.

UBND thị xã đang tập trung chỉ đạo hoàn thành thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng các đoạn còn lại.

II. Dự án Xử lý, cải tạo các điểm tiềm ẩn mất an toàn giao thông và chống ngập lụt trên tuyến Quốc lộ 49, đoạn qua thị xã Hương Trà, Từ Km33+500 – Km46+700

Tổng số có 45 hộ gia đình và tổ chức bị ảnh hưởng; đã hoàn thành công tác phê duyệt và chi trả giải phóng mặt bằng.

III. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hà Công, phường Hương Chữ

Được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 với tổng mức đầu tư 38,727 tỷ đồng; Kế hoạch vốn đã giao đến năm 2023 là: 31,040 tỷ đồng.

Tiến độ giải ngân đến 28/02/2024: **29.711.382.000 đồng** (kinh phí GPMB: 9.468.238.000 đồng); trên tổng số vốn **31,040 tỷ đồng** vốn cấp năm 2023. Vốn cấp 2024: đã giải ngân **313.082.000 đồng** trên vốn đã cấp **2 tỷ đồng**.

UBND thị xã Hương Trà đã phê duyệt phương án bồi thường cho 176/176 hộ, đến nay cơ bản hoàn thành công tác GPMB dự án nâng cấp mở rộng đường Hà Công.

Trên đây là báo cáo của UBND thị xã Hương Trà kính gửi UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở TN&MT (tổng hợp);
- Trưởng BCĐ GPMB thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Hà