

Số: 991/BC-UBND

Hương Trà, ngày 04 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công đang thực hiện trên địa bàn thị xã Hương Trà

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2164/UBND-GPMB ngày 06/3/2024 của UBND tỉnh về việc giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công tại thị xã Hương Trà; Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Hương Trà đến ngày 04/4/2024, cụ thể như sau:

I. Dự án nâng cấp mở rộng đường ven sông Bồ, đoạn qua Tứ Hạ, Hương Văn, Hương Xuân, Hương Toàn, thị xã Hương Trà

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 10/10/2022 với tổng mức đầu tư 116,962 tỷ đồng; kế hoạch vốn đã giao đến năm 2023 là 40,4 tỷ đồng; tổng diện tích thu hồi 49.909,2 m², số hộ ảnh hưởng 281 hộ gia đình, tổ chức (dự kiến tái định cư 12 hộ).

1. Công tác giải phóng mặt bằng:

1.1. Phường Hương Văn:

Tổng diện tích thu hồi: 6.924,5 m²; số hộ bị ảnh hưởng: 29 hộ gia đình, cá nhân và tổ chức; số hộ tái định cư: 03 hộ.

- Đã hoàn thành phê duyệt và chi trả tiền cho 26/26 hộ đất nông nghiệp; đã có kết quả thẩm định 03 hộ tái định cư; UBND thị xã đang phê duyệt giá đất tái định cư để phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ ảnh hưởng.

1.2. Phường Hương Xuân:

Tổng diện tích thu hồi: 34.177 m²; số hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng: 129 hộ (154 thửa); số hộ dự kiến tái định cư: 06 hộ.

- Đất nông nghiệp: Đã phê duyệt chi trả tiền 64/70 hộ; đang thẩm định điều kiện 06 hộ;

- Đất ở và đất vườn: 53 hộ, trong đó:

+ 18 trường hợp đang công khai phương án bồi thường, hỗ trợ.

+ 35 trường hợp đang rà soát để thẩm định điều kiện.

- 06 hộ tái định cư: Hiện UBND phường đang rà soát xác nhận hồ sơ.

1.3. Xã Hương Toàn:

Tổng diện tích thu hồi: 27.390,3 m²; Tổng số ảnh hưởng 63 trường hợp.

- Đã phê duyệt chi trả tiền cho 55/63 hộ, 159 ngôi làng mộ;
- Còn lại 08 trường hợp, trong đó:
 - + 05 trường hợp đang rà soát để thẩm định điều kiện.
 - + 02 trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, UBND xã đang hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định điều kiện;
 - + 01 tổ chức Giáo xứ Giáp Tây: tiếp tục làm việc với Giáo xứ để rà soát hồ sơ, bàn phương án xử lý.

1.4. Phường Tứ Hạ:

Tổng số thửa đất ảnh hưởng: 54 trường hợp.

- Đã phê duyệt chi trả 38/54 trường hợp;
- Còn lại 16 trường hợp, trong đó:
 - + 03 trường hợp đang công khai phương án bồi thường, hỗ trợ;
 - + 10 trường hợp có nguồn gốc phức tạp, UBND phường đang rà soát xác nhận nguồn gốc sử dụng đất;
 - + 03 hộ tái định cư: đang rà soát để thẩm định điều kiện.

2. Công tác triển khai thi công và tiến độ giải ngân:

2.1. Công tác triển khai thi công:

Đã bàn giao mặt bằng các đoạn đã GPMB, các đơn vị thi công đang triển khai các công trình hạ tầng trên tuyến, bóc phong hóa, san lấp.

2.2. Tiến độ giải ngân: (Tính đến ngày 04/4/2024)

Kế hoạch vốn đã giao năm 2023, 2024: **60,4 tỷ đồng**

- Vốn cấp năm 2023: đã giải ngân **37.235.748.000 đồng** (kinh phí GPMB: 14.020.035.000 đồng) trên tổng số vốn **40,4 tỷ đồng**.

- Vốn cấp năm 2024: đã giải ngân **2.528.643.000** (kinh phí GPMB: 2.528.643.000 đồng) trên tổng số vốn **20 tỷ đồng**.

UBND thị xã đang tập trung chỉ đạo hoàn thành thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, bàn giao mặt bằng các đoạn còn lại.

II. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Hà Công, phường Hương Chũ

Được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 với tổng mức đầu tư 38,727 tỷ đồng; Kế hoạch vốn đã giao năm 2023, 2024 là: **33,040 tỷ đồng**.

Tiến độ giải ngân đến ngày 04/4/2024:

- Vốn cấp năm 2023: đã giải ngân **29.711.382.000 đồng** (kinh phí GPMB: 9.468.238.000 đồng) trên tổng số vốn **31,040 tỷ đồng**.

- Vốn cấp năm 2024: đã giải ngân **401.082.000 đồng** (kinh phí GPMB: 88.818.000 đồng) trên tổng số vốn **2 tỷ đồng**.

UBND thị xã Hương Trà đã phê duyệt phương án bồi thường cho 176/176 hộ, đến nay cơ bản hoàn thành công tác GPMB dự án nâng cấp mở rộng đường Hà Công.

UBND thị xã Hương Trà kính báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở TN&MT;
- Trưởng BCĐ GPMB thị xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Hà