

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm 2018**

Kính gửi: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thực hiện Công văn số 5008/UBND-XDKH ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung họp giao ban công tác đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018, UBND thị xã Hương Trà báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn như sau:

#### **A. Tình hình thực hiện công tác đầu tư công 06 tháng đầu năm 2018**

**I. Tình hình triển khai:** UBND thị xã Hương Trà đã triển khai và thực hiện nghiêm túc theo các nội dung tại Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 26/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể:

1. Công tác giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018: UBND thị xã Hương Trà thực hiện giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 sau khi được HĐND thị xã thông qua, đảm bảo nguyên tắc thứ tự ưu tiên, bố trí vốn thanh toán cho các dự án hoàn thành đã quyết toán và các dự án đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án chuyển tiếp, còn lại mới bố trí vốn cho các dự án mới.

2. Công tác quản lý đầu tư công: UBND thị xã kiểm soát chặt chẽ việc lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư và điều chỉnh dự án đầu tư công; thực hiện nghiêm công tác về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trước khi phê duyệt chủ trương đầu tư; việc điều chỉnh dự án luôn tuân thủ theo quy định tại khoản 2 Điều 46 của Luật Đầu tư công và Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

**II. Tình hình thực hiện:** Năm 2018, kế hoạch vốn đầu tư trên địa bàn thị xã là 61.875 triệu đồng; trong đó, vốn ngân sách tỉnh phân cấp thị xã quản lý 14.000 triệu đồng, vốn ngân sách thị xã quản lý 36.000 triệu đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 11.875 triệu đồng. Đến nay, các dự án khởi công mới, chuyển tiếp đang trong quá trình triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

**1. Nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý:** Trong năm 2018, UBND thị xã Hương Trà chỉ triển khai thực hiện 03 dự án đầu tư khởi công mới, 7 dự án chuyển tiếp và thanh toán khối lượng hoàn thành cho 6 dự án cụ thể như sau:

tt	Loại dự án	Số dự án	Kế hoạch vốn năm 2018(Triệu đồng)
1	Trả nợ khối lượng hoàn thành	06	3.888
2	Dự án chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018	07	15.300
3	Dự án khởi công mới năm 2018	03	11.800
	<b>Tổng cộng</b>	<b>16</b>	<b>30.988</b>

(Phụ lục chi tiết số 01 kèm theo)

**2. Nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý:** Kế hoạch vốn ngân sách thị xã quản lý năm 2018 là 61.875 triệu đồng, bao gồm vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất 24.000 triệu đồng; vốn kiến thiết thị chính 6.500 triệu đồng; vốn bổ sung có mục tiêu 5.500 triệu đồng; vốn tỉnh phân cấp cho thị xã quản lý 14.000 triệu đồng; vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 11.875 triệu đồng.

*ĐVT: Triệu đồng*

Stt	Nguồn vốn	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2018			Tổng thanh toán vốn đầu tư năm 2018			Tỷ lệ giải ngân	Số vốn còn lại chưa giải ngân
		Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó			
			KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang	KH vốn giao trong năm 2018		KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang	KH vốn giao trong năm 2018		
A	B	1=2+3	2	3	4=a+b	a	b	5=4/1%	6=1-4
1	Thu tiền sử dụng đất	24.000	0	<b>24.000</b>	1.349	0	1.349	5,62%	22.651
2	Kiến thiết thị chính	7.667	1.167	<b>6.500</b>	2.426	344	2.082	31,64%	5.241
3	Bổ sung có mục tiêu	13.512	8.012	<b>5.500</b>	3.157	3.157	0	23,36%	10.355
4	Nguồn vốn tỉnh phân cấp cho thị xã quản lý	16.051	2.051	<b>14.000</b>	7.728	0	7.728	48,15%	8.323
5	Chương trình	14.292	2.417	<b>11.875</b>	3.128	1.624	1.504	21,88%	11.164

MTQG									
<b>Tổng cộng</b>	<b>75.522</b>	<b>13.647</b>	<b>61.875</b>	<b>17.788</b>	<b>5.124</b>	<b>12.664</b>	<b>23,55%</b>	<b>57.734</b>	

(Nguồn vốn Kiến thiết thị chính và nguồn vốn tỉnh phân cấp cho thị xã quản lý có phụ lục chi tiết số 04 kèm theo)

## **II. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư:**

- Đối với nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý: Đến 30/6/2018, các dự án khởi công mới và các dự án chuyển tiếp 2018 vẫn đang triển khai thi công thuận lợi; tiến độ giải ngân của các dự án mới đạt 60% và các dự án chuyển tiếp tiến độ giải ngân đạt 55% kế hoạch vốn 2018 (Phụ lục số 01). Chủ đầu tư đã chủ động chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, tận dụng tối đa thời gian, thời tiết, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra và vốn bố trí.

- Đối với nguồn vốn ngân sách thị xã quản lý: Khối lượng thực hiện 30/6/2018 đạt trên 23.55% kế hoạch vốn bố trí; ước thực hiện đến 30/9/2018 khối lượng thực hiện đạt trên 50% kế hoạch.

**III. Công tác lựa chọn nhà thầu:** Chủ đầu tư thực hiện theo đúng quy định về lựa chọn nhà thầu, đảm bảo chỉ lựa chọn nhà thầu khi có bố trí vốn theo hướng dẫn tại Chỉ thị 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 28/CT-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh.

**IV. Công tác quyết toán:** UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo và yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện nghiêm công tác quyết toán vốn đầu tư, 6 tháng đầu năm 2018 có 01 dự án được Sở Tài chính phê duyệt với tổng mức đầu tư 44.483 triệu đồng; giá trị đề nghị quyết toán 39.192 triệu đồng; giá trị quyết toán 39.176 triệu đồng.

Số lượng công trình quyết toán dự án hoàn thành do UBND thị xã quyết định đầu tư là 8 công trình với tổng mức đầu tư 7.401 triệu đồng; giá trị đề nghị quyết toán 6.804 triệu đồng; giá trị quyết toán 6.803 triệu đồng.

**V. Nợ đọng vốn đầu tư:** Đến thời điểm hiện tại, số vốn còn nợ đọng là 2.543 triệu đồng. Trong đó:

- Ngân sách tỉnh: 679 triệu đồng.
- Ngân sách xã, phường: 1.863 triệu đồng.

(Phụ lục chi tiết số 03 kèm theo)

## **VI. Công tác giám sát đầu tư**

**1. Công tác giám sát, đánh giá đầu tư của chủ đầu tư:** Chủ đầu tư đã thực hiện công tác giám sát đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định số

84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ và Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

**2. Công tác giám sát đầu tư của cộng đồng:** UBMTTQVN nơi công trình xây dựng đều cử ban giám sát cộng đồng cùng tham gia giám sát công trình. Sau khi có quyết định cử giám sát cộng đồng, cán bộ giám sát của chủ đầu tư sẽ giao một bộ hồ sơ thiết kế và các định mức cấp phối bê tông để tiện trong công việc giám sát theo đúng Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

## **VI. Công tác chuẩn bị đầu tư kế hoạch năm 2019**

Trong 06 tháng đầu năm 2018, UBND thị xã đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ báo cáo chủ trương đầu tư.

### **B. Kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2018**

**I. Tiến độ thi công các dự án:** Thi công với khối lượng đảm bảo so với kế hoạch vốn đã được bố trí; hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng các công trình chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018 (Phụ lục số 02 kèm theo).

#### **II. Tiến độ giải ngân:**

- UBND thị xã Hương Trà cam kết hoàn thành giải ngân 100% vốn ngân sách tỉnh quản lý trước 30/11/2018; Phấn đấu hoàn thành 100% vốn bố trí năm 2018 trước ngày 31/12/2018.

- Chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, khẩn trương nghiệm thu khối lượng, hoàn thành các thủ tục hồ sơ thanh toán với kho bạc nhà nước, đến ngày 30/9/2018 phải giải ngân trên 50% kế hoạch vốn và hoàn thành giải ngân hết số kế hoạch vốn năm 2018 được giao trong niên độ kế hoạch. Đối với các dự án đến 30/9/2018 có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn sẽ điều chuyển vốn cho các công trình có tỷ lệ giải ngân cao. Đối với các dự án đến 30/9/2018 có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn năm 2018, không bố trí kế hoạch vốn năm 2019, chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, thị xã về việc vốn bị thu hồi, điều chuyển, không bố trí kế hoạch vốn 2019.

**III. Công tác quyết toán:** Thực hiện công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán đúng quy định Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính và Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế .

**IV. Công tác chuẩn bị đầu tư năm 2019:** Hoàn chỉnh dự kiến lần thứ nhất kế hoạch đầu tư công năm 2019 trình thường trực HĐND thị xã cho ý kiến và báo cáo các ngành liên quan.

**C. Những khó khăn, vướng mắc**

- Công tác GPMB vẫn đang là vấn đề lớn cần giải quyết để đẩy nhanh tiến độ thi công cho từng công trình. Công tác GPMB chậm đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác thực hiện dự án.

**D. Đề xuất, kiến nghị**


- Kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư quan tâm bố trí vốn để trả nợ đọng xây dựng cơ bản, ưu tiên cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán; bố trí vốn cho các dự án đang thiếu vốn.

Trên đây là một số nội dung báo cáo tình hình thực hiện công tác đầu tư công 06 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn thị xã Hương Trà./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Kế hoạch & Đầu tư;
- CT và các PCT UBND thị xã;
- VP: LĐ, CVKT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Ty

**TÌNH HÌNH GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2018- NGÂN SÁCH TỈNH QUẢN LÝ**

(Kèm theo Báo cáo số 1786/BC-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của UBND thị xã Hương Trà)

Đơn vị tính: 1000 đồng

STT	Tên dự án	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đã bố trí		Giải ngân vốn 2018	Tỷ lệ giải ngân vốn 2018	Ghi chú
			Lũy kế vốn đã bố trí đến 2018	Trong đó Năm 2018			
A	B	1	2	5	9	(12)=(9)/(5)	C
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>161.267.610</b>	<b>128.956.247</b>	<b>30.988.297</b>	<b>18.880.943</b>	<b>61%</b>	
1	<b>Nguồn trả nợ khối lượng hoàn thành</b>	<b>74.682.916</b>	<b>67.330.187</b>	<b>3.888.297</b>	<b>3.295.600</b>	<b>85%</b>	
1	Via hè, thoát nước, chiếu sáng đường Lê Thái Tổ	11.787.000	11.293.545	702.732	702.732	100%	
2	Trụ sở HĐND và UBND phường Hương Xuân	5.857.398	5.242.083	42.083	42.083	100%	
3	Kè chống sạt lở bờ hói 5 xã đoạn qua tổ 4, phường Hương An	1.935.518	1.750.037	145.037	145.037	100%	
4	Nâng cấp đường nội Tỉnh lộ 16 với đường Trảnh Huế	5.700.000	4.650.895	198.948	198.948	100%	
5	Đường vào điện Hòn Chén	4.920.000	4.608.590	799.497	799.497	100%	
6	Đường du lịch cụm điểm di tích Lăng Minh Mạng - Lăng Gia Long	44.483.000	12.460.440	2.000.000	1.407.303	70%	NS tỉnh Thừa vốn
			27.324.597				NS TW
II	<b>Công trình chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018</b>	<b>61.142.457</b>	<b>49.786.060</b>	<b>15.300.000</b>	<b>8.456.701</b>	<b>55%</b>	
1	Đường quy hoạch số 4, thị xã Hương Trà	19.897.000	17.715.119	3.000.000	276.830	9%	
2	Đường vào khu dân cư Tứ Hạ	17.651.000	12.530.000	4.500.000	1.432.178	32%	
3	Trạm bơm điện Long Khê	4.749.000	4.332.960	500.000	107.795	22%	
4	Trụ sở HĐND&UBND phường Hương Hồ	8.278.457	6.803.853	4.000.000	3.519.404	88%	
5	Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua TDP 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà	2.102.000	1.604.128				
6	Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ GPMB khu công nghiệp Tứ Hạ (GD1)	2.699.000	2.300.000	800.000	620.494	78%	
7	Đường quy hoạch nội bộ cụm công nghiệp Tứ Hạ (tuyến số 3), thị xã Hương Trà	5.766.000	4.500.000	2.500.000	2.500.000	100%	
III	<b>Công trình khởi công năm 2018</b>	<b>25.442.237</b>	<b>11.840.000</b>	<b>11.800.000</b>	<b>7.128.642</b>	<b>60%</b>	
1	Trường TH số 1 Tứ Hạ	5.912.000	2.010.000	2.000.000	2.000.000	100%	
2	Nâng cấp, mở rộng Trụ sở thị ủy Hương Trà	11.730.237	2.030.000	2.000.000	1.482.718	74%	
3	Xử lý khẩn cấp chống xói lở bờ sông Tả Trạch, sông Hữu Trạch đoạn qua thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ	7.800.000	7.800.000	7.800.000	3.645.924	47%	

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN NĂM 2018**

(Kèm theo Báo cáo số 1786/BC-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của UBND thị xã Hương Trà)

Phụ lục: 02

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (ngàn đồng)	Tình hình thực hiện dự án					Ghi chú
			Tiến độ thi công	Tình hình GPMB	Kế hoạch triển khai sắp tới	Những phát sinh trong quá trình thực hiện.	Kiến nghị đề xuất phương án xử lý	
	Công trình do UBND tỉnh phê duyệt	68.942.457						
I	Công trình chuyển tiếp sang năm 2018	61.142.457						
1	Đường vào khu dân cư Tứ Hạ	17.651.000	+ Thi công hoàn thiện đến CPĐD lớp 1, hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc, hồ ga thu nước (chưa thi công giằng hồ ga và tấm đan), thi công xong phần lắp đặt ống gen điện chiếu sáng. + Đang đúc bó vỉa, và đắp CPĐD lớp 2.	Đang vướng nút giao với QL 1A			Chưa xin được giấy phép thi công nút giao QL1A	
2	Đường quy hoạch số 4, phường Hương Văn	19.897.000	Vướng nút giao 2 đầu tuyến.	- Đối với 06 hộ (đất ở) ảnh hưởng ở đầu tuyến: UBND thị xã đã phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở xen ghép tại TDP Giáp Ba, phường Hương Văn. TTPTQĐ đã lập phương án đổi đất tổ chức họp dân, trình thẩm định phê duyệt (dự kiến nộp hồ sơ thẩm định ngày 16/7/2018). - Đối với hộ ông Đông: UBND tỉnh đã có Công văn đồng ý chủ trương hỗ trợ 80% giá trị bồi thường tài sản. TTPTQĐ đã nộp hồ sơ thẩm định tại phòng TNMT ngày 30/6/2018.			Do vướng mắc trong GPMB nên không có khối lượng để giải ngân số vốn đã bố trí năm 2018: 3 tỷ + 2,05 tỷ (chuyển nguồn từ 2017 sang)	Kính đề nghị UBND thị xã chỉ đạo để giải quyết tháo gỡ vướng mắc.
3	Trạm bơm Long Khê	4.749.000	Đang hoàn chỉnh một số công việc và bàn giao công trình	- UBND thị xã đã phê duyệt bồi thường và chi trả tiền cho 72 hộ ảnh hưởng; đơn vị thi công đã thi công công trình.		- UBND phường đã xác nhận xong về nguồn gốc SD đất của 07 hộ còn lại (đợt cuối). Trung tâm PTQĐ tiếp tục lập phương án trình thẩm định điều kiện bồi thường.		

Stt	Tên dự án	Tổng mức đầu tư (ngàn đồng)	Tình hình thực hiện dự án					Ghi chú
			Tiến độ thi công	Tình hình GPMB	Kế hoạch triển khai sắp tới	Những phát sinh trong quá trình thực hiện.	Kiến nghị đề xuất phương án xử lý	
4	Trụ sở HĐND&UBND phường Hương Hồ	8.278.457	Đã hoàn thành công trình					
5	Hạ tầng khu tái định cư phục vụ GPMB khu công nghiệp Tứ Hạ ĐĐ1	2.699.000	- Đã hoàn thành đổ bê tông 2 tuyến đường số 4 và số 5. - Đã hoàn thành hạng mục cống thoát nước và mương thoát nước B400, chưa thi công hạng mục hõng thu nước tại các hố ga trên tuyến. - Chưa thi công hạng mục điện chiếu sáng.		- Hoàn thiện phần thoát nước (bê tông đan + hõng thu nước). - Thi công hoàn thiện hạng mục điện chiếu sáng.			
6	Xử lý khẩn cấp kè chống sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua TDP 8, phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà	2.102.000	Hoàn thành công trình					
7	Đường nội bộ cụm CN Tứ Hạ (tuyến số 3)	5.766.000	Khối lượng tại hiện trường đạt khoảng 90%. Còn lại phần điện chưa thi công					
<b>II</b>	<b>Công trình đầu tư năm 2018</b>	<b>7.800.000</b>						
1	Trường TH số 1 Tứ Hạ	5.912.000	- Đã đổ bê tông giằng móng. - Đổ bê tông trụ.		- Xây tường.			
2	Nâng cấp, mở rộng trụ sở thị ủy Hương Trà	11.730.237	- Đã bê tông sàn tầng 1. - Đang đổ trụ tầng 2					
3	Xử lý khẩn cấp chống xói lở bờ sông Tả Trạch, sông Hữu Trạch đoạn qua thôn La Khê Trẹm, xã Hương Thọ	7.800.000	- Đang đan rổng tre và vãi đá.	- UBND xã chịu trách nhiệm GPMB (Bên phía Tả Trạch đã có 100% mặt bằng; Bên phía Hữu Trạch có được 30% mặt bằng).				

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢ VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NSNN CÁC DỰ ÁN ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN**

(Kèm theo Báo cáo số 186/BC-UBND ngày 07/ 8 /2018 của UBND thị xã Hương Trà)

Phụ lục số 03

Đơn vị: Triệu đồng.

Stt	Nội dung	Thời gian KC-HT	Thời gian phê duyệt quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán	Tổng số vốn đã thanh toán đến 30/6/2018			Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí	Nợ đọng XDCB đến 30/6/2018					Ghi chú	
						Tổng số	Nguồn vốn NSNN	Nguồn vốn khác		Tổng số	Chia ra					Vốn khác
											NSTW	NS tỉnh	NS thị xã	NS phường, xã		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	a	b	c	d	e	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>53.942</b>	<b>49.673</b>	<b>46.931</b>	<b>46.931</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>2.543</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>2.038</b>	<b>0</b>	
<b>A</b>	<b>Cấp Tỉnh quyết định đầu tư</b>			<b>14.581</b>	<b>13.484</b>	<b>12.606</b>	<b>12.606</b>	<b>0</b>	<b>198,948</b>	<b>679,353</b>	<b>0,000</b>	<b>504,778</b>	<b>0,000</b>	<b>174,575</b>	<b>0,000</b>	
1	Quy hoạch chi tiết cụm làng nghề gạch ngói xã Hương Vinh	2.009	2014	128	127	127	127		0,000	0,410		0,410				
2	Quy hoạch chi tiết khu dân cư và dịch vụ Động Kiều	2008-2009	2014	220	219	192	192		0,000	26,860		26,860				
3	Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn xã Hương Chữ	2008-2009	2014	415	353	200	200		0,000	153,002		153,002				
4	Trụ sở HĐND và UBND xã Hương Chữ	2010-2011	2014	3.471	3.467	3.303	3.303		0,000	164,575				164,575		
5	Trường mầm non Hương Vân	2010	2014	3.464	3.228	3.218	3.218		0,000	10,000				10,000		
6	Nâng cấp đường nội TL16-đường tránh phía Tây Huế	2012-2014	2014	5.700	4.904	4.452	4.452		198,948	253,000		253,000				
7	Quy hoạch mở rộng cụm Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp Từ Hạ	2011-2012		572	572	502	502		0,000	69,179		69,179				
8	Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Công nghiệp, TTCN Bình Điền	2009-2010		612	615	612	612		0,000	2,327		2,327				
						0										
<b>B</b>	<b>Cấp thị xã quyết định đầu tư</b>			<b>39.360</b>	<b>36.188</b>	<b>34.324</b>	<b>34.324</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>1.863,915</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.863,915</b>	<b>0,000</b>	
1	Chống xuống cấp 3p, sân và tường rào, nhà xe Trường THCS Hương Vân	2012	2014	716	712	672	672			39,344				39,344		
2	Đường vào khu sản xuất Hương Bình - Bình Điền	2012-2013	2014	3.957	3.552	3.410	3.410			142,063				142,063		
3	Cầu Hương Lộc, xã hương Bình	2012	2014	444	420	377	377			43,892				43,892		
4	Đường vào khu quy hoạch bãi rác, xã Hương Bình	2014-2015	2015	1.350	1.278	1.243	1.243			35,649				35,649		
5	Bếp ăn Trường MN Hương Bình	2014	2015	272	245	220	220			24,577				24,577		
6	Trường MN hương Bình cơ sở I	2014-2015	2015	4.968	4.618	4.494	4.494			124,105				124,105		
7	Đường thôn Hương Quang, xã Hương Bình	2013	2015	1.084	1.050	1.010	1.010			39,934				39,934		
8	Đường sản xuất Giáp Thượng - Liễu Hạ, xã Hương Toàn	2015		2.520	2.291	2.254	2.254			37,000				37,000		Thanh toán 2017: 479,56trđ
9	Công, nhà hiệu bộ, chống xuống cấp 4p Trường THCS Từ Hạ	2012-2013		2.651	2.416	2.409	2.409			6,256				6,256		
10	Hệ thống via hệ thoát nước đường Ngõ phố 2, Từ hạ			1.173	1.024	996	996			28,818				28,818		

Stt	Nội dung	Thời gian KC-HT	Thời gian phê duyệt quyết toán	Tổng mức đầu tư được duyệt	Giá trị quyết toán	Tổng số vốn đã thanh toán đến 30/6/2018			Kế hoạch vốn năm 2018 bố trí	Nợ đọng XD CB đến 30/6/2018					Ghi chú	
						Tổng số	Nguồn vốn NSNN	Nguồn vốn khác		Tổng số	Chia ra					Vốn khác
											NSTW	NS tỉnh	NS thị xã	NS phường, xã		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	a	b	c	d	e	
11	Nhà hiệu bộ trường THCS Hương An	2010-2011		1.508	1.466	1.449	1.449			17,643				17,643		
12	Đường nội đồng số 11 Bình Toàn	2015-2016	2016	976	808	743	743			65,290				65,290		
13	Tường rào, sân và sửa chữa 3 phòng Trường MN Hương Bình	2015	2016	757	713	571	571			142,699				142,699		
14	Công, tường rào và sân đường nội bộ Trường TH&THCS Hương Bình	2015	2016	677	676	541	541			135,262				135,262		
15	Kênh mương Tàu Chùa, xã Hương Toàn		2017	1.184	1.106	1101	1101			4,885				4,885		
16	Cầu Đồng Bằng qua vùng sản xuất rau an toàn tập trung phường Hương An		2017	927	927	910	910			17,004				17,004		
17	Đường nội đồng Bàu Hồ, xã Hương Vinh		2017	4.502	4.104	3905	3905			199,042				199,042		
18	Đường giao thông khu quy hoạch dân cư 6, thị trấn tứ Hạ		2017	1.518	1.380	1289	1289			91,254				91,254		
19	Đường nội thị tuyến Lý Thái tông - Ngụy Như Kon Tum		2017	1.037	989	979	979			9,850				9,850		
20	Cum công viên đầu cầu tứ Phú, phường Tứ Hạ		2017	1.035	985	975	975			9,800				9,800		
21	Trường TH số 1 Hương Chữ, huyện Hương Trà (thị xã Hương Trà)		2017	3.288	2.760	2348	2348			412,088				412,088		
22	Cải tạo công, tường rào và sân trụ sở HĐND&UBND xã Bình Điền		2017	613	610	604	604			5,824				5,824		
23	Đường giao thông nội thị tuyến Độc Lập - Lý Bôn, thị trấn tứ Hạ (phường Tứ Hạ)		2017	664	530	318	318			212,039				212,039		
24	Trường MN trung tâm xã Hương Chữ (phường Hương Chữ)		2017	1.538	1.528	1508	1508			19,597				19,597		

## BÁO CÁO GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG ĐẾN THÁNG 07 NĂM 2018

Nguồn vốn: Kiến thiết thị chính và nguồn vốn tinh phân cấp cho thị xã quản lý

(Kèm theo Báo cáo số 1786/BC-UBND ngày 07/ 8 /2018 của UBND thị xã Hương Trà)

Phụ lục O4

Đơn vị: Triệu đồng

Stt	Danh mục công trình	Quyết định đầu tư		Lũy kế vốn đã bố trí đến 31/12/2017	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2018			Tổng thanh toán vốn đầu tư năm 2018			Tỷ lệ (%)
		Tổng mức đầu tư			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó		
		Tổng số các nguồn vốn	Tr.đó: NSNN			KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang	KH vốn giao trong năm 2018		KH vốn kéo dài năm trước chuyển sang	KH vốn giao trong năm 2018	
<b>A</b>	<b>Nguồn vốn Kiến thiết thị chính</b>				<b>7.667</b>	<b>1.167</b>	<b>6.500</b>	<b>2.426</b>	<b>344</b>	<b>2.082</b>	<b>31,6%</b>
<b>I</b>	<b>Công trình chuyển tiếp</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>2.200</b>	<b>1.967</b>	<b>1.167</b>	<b>800</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>17,5%</b>
1	Đường nội thị Tô dân phố Giáp Ba, phường Hương Văn (Đường nội thị phường Hương Văn)	3.200	3.200	2.200	1.967	1.167	800	344	344		17,5%
<b>II</b>	<b>Công trình khởi công mới</b>	<b>11.924</b>	<b>11.924</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>5.700</b>	<b>2.082</b>	<b>0</b>	<b>2.082</b>	<b>36,5%</b>
1	Nâng cấp, mở rộng đường Trần Trung Lập, phường Hương Văn	5.082	5.082		2.200		2.200	1.900		1.900	86,4%
2	Nâng cấp, mở rộng đường Thuận Thiên, giai đoạn 1 (đoạn Ngô Tất Tố - Nhà SHCD tdp Giáp Ba), phường Hương Văn	6.842	6.842		2.000		2.000	182		182	9,1%
3	Đường bê tông xóm 2 thôn Hải Cát nối từ La Khê Trẹm - Sơn Thọ				1.500		1.500	0			0,0%
<b>B</b>	<b>Nguồn vốn tinh phân cấp cho UBND thị xã</b>	<b>51.601</b>	<b>51.601</b>	<b>25.860</b>	<b>16.051</b>	<b>2.051</b>	<b>14.000</b>	<b>7.728</b>	<b>0</b>	<b>7.728</b>	<b>48,1%</b>
1	Đường quy hoạch số 4 thị xã Hương Trà	19.897	19.897	15.000	5.051	2.051	3.000	277		277	5,5%
2	Đường vào khu dân cư Tứ Hạ	17.651	17.651	8.030	4.500		4.500	1.432		1.432	31,8%
3	Đường quy hoạch nội bộ cụm công nghiệp Tứ Hạ (tuyến số 3)	5.766	5.766	0	2.500		2.500	2.500		2.500	100,0%
4	Trụ sở HĐND&UBND phường Hương Hồ	8.287	8.287	2.830	4.000		4.000	3.519		3.519	88,0%