

Số: 2939/TB-UBND

Hương Trà, ngày 26 tháng 10 năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp rà soát các công trình, dự án đầu tư công chậm tiến độ, chậm giải ngân năm 2023

Ngày 25 tháng 10 năm 2023, tại Văn phòng HĐND&UBND thị xã, đồng chí Nguyễn Duy Hùng - Chủ tịch UBND thị xã có buổi làm việc nghe Ban QLDA đầu tư xây dựng báo cáo một số danh mục đầu tư công chậm tiến độ, chậm giải ngân; Tham dự cuộc họp có các Trưởng, phó phòng Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc, phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã, Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã và Giám đốc các đơn vị thi công các công trình, dự án liên quan.

Sau khi nghe ông Hà Hoàng Chuân - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã báo cáo tiến độ; ý kiến tham gia của các đơn vị dự họp; Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Duy Hùng kết luận như sau:

- Trung tâm phát triển quỹ đất, phòng Tài nguyên và Môi trường tập trung đẩy nhanh công tác GPMB, làm cơ sở để chủ đầu tư bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

- Yêu cầu Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực thị xã đôn đốc, theo dõi đơn vị thi công tiếp tục triển khai dự án theo đúng quy định; hoàn thành hồ sơ nghiệm thu thanh toán, chuẩn bị cho công tác quyết toán dự án hoàn thành theo các mốc thời gian và dự án cụ thể như sau:

1. Các dự án hoàn thành và quyết toán trước 31/12/2023:

- Đường trung tâm xã Hương Toàn (giai đoạn 2)
- Nâng cấp, mở rộng đường Thuận Thiên (đoạn Ngô Tất Tố - nhà cộng đồng) phường Hương Văn (GD1)
- Hạ tầng KDC thôn La Khê và thôn Địa Linh
- Hạ tầng khu dân cư TDP Thanh Chũ, phường Hương An
- Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Trọng Nhân, phường Hương Hồ
- Hạ tầng khu QH TDP 3, phường Tứ Hạ
- Nâng cấp mở rộng trục chính xã Hương Phong (đoạn từ Thanh Phước – Vân Quật Thượng) giai đoạn 2

2. Các dự án khẩn trương triển khai thi công và giải ngân đạt tỷ lệ 100% kế hoạch vốn bố trí năm 2023 trước ngày 31/01/2024:

- Đường 19/5 (đoạn từ QL1A đến cầu Ông Ân), thị xã Hương Trà
- Nâng cấp, mở rộng đường Hà Công, phường Hương Chữ
- Nâng cấp, mở rộng đường Quê Chũ, phường Hương Chữ
- Hạ tầng khu dân cư tại TDP Thanh Lương 4, phường Hương Xuân
- Đường quy hoạch số 4 – Cụm công nghiệp Tứ Hạ
- Đường ngoài hàng rào KCN Tứ Hạ (đoạn nối ĐT16 đến đường Tránh Huế), thị xã Hương Trà
- San nền khu vực thương mại dịch vụ phường Hương Văn
- Xây dựng Cầu Ông Ân
- Đường QH số 6(nay là số 21), phường Hương Chữ
- Đường liên phường Hương An – Hương Chữ (từ đường trung tâm phường Hương An (GD2) – Bàu Sen Hương Chữ)
- Hạ tầng khu dân cư La Chũ Thượng, phường Hương Chữ
- Nâng cấp Tỉnh lộ 16
- Xây dựng chợ đầu mối xã Bình Tiến

Ban QLDA có trách nhiệm đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương triển khai thi công, giải ngân kế hoạch vốn bố trí năm 2023 và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng quy định

Trên đây là một số nội dung chính về tiến độ đầu tư và công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Ủy ban nhân dân thị xã thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT và các PCT UBND thị xã;
- Các đơn vị dự họp;
- VP: CVP và CVKT;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Duy Tâm